

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: URB.-URBANIZACION

NUM. DE HOJA 12 DE 13

MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
		LOCALIDAD	EJEC.		INICIO (D/MA)	TERMINO (D/MA)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.
PUBLICO EN CALLE YAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	01/09/21	29/11/21		2,239,379		2,239,379				2,239,379		2,239,379										LUMINARIA PERSONA	27 350	27 350	100%	100%		
INTENCIÓN EN DEL ASENTAMIENTO LA	LA GUERRA	C	01/09/21	29/11/21		9,200,241		9,200,241										9,200,241		9,200,241				M2 PERSONA	1725.88 350	1725.88 350	100%		LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISCA UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO	
ENTO ASFALTICO TEZCALAME LA NAYARIT	VIARIAS LOCALIDADES	C	08/09/21	09/11/21		7,504,464		7,504,464				4,920,483		4,920,483				2,583,981		2,583,981				M3 PERSONA	185 3285	185 3285	100%	66%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISCA NO SE HA PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES	
EN LA LOCALIDAD NAYAR, NAYARIT	CERRO PELÓN	C	08/09/21	09/12/21		1,277,627		1,277,627				1,277,627		1,277,627										LUMINARIA PERSONA	36 350	36 350	100%	100%		
RURALES EN DEL A ASENTAMIENTO	LINDAVISTA	C	08/09/21	09/11/21		1,310,034		1,310,034				1,310,034		1,310,034										M3 PERSONA	8229.54 245	8229.54 245	100%	100%		
RURALES EN DEL TA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	C	08/09/21	09/11/21		243,137		243,137				243,137		243,137										M3 PERSONA	1558.14 245	1558.14 245	100%	100%		
RURALES EN DEL JZ. ASENTAMIENTO	SANTA CRUZ	C	08/09/21	09/11/21		964,350		964,350				964,350		964,350										M3 PERSONA	6057.98 80	6057.98 80	100%	100%		
RURALES EN DEL JIC. ASENTAMIENTO	RANCHO VIEJO	C	08/09/21	09/11/21		312,724		312,724				312,724		312,724										M3 PERSONA	1964.51 690	1964.51 690	100%	100%		
RURALES EN DEL SA. ASENTAMIENTO	SANTA TERESA	C	08/09/21	09/11/21		623,261		623,261				623,261		623,261										M3 PERSONA	3915.28 1700	3915.28 1700	100%	100%		
RURALES EN DEL ASENTAMIENTO LA	LA PALMITA	C	08/09/21	09/11/21		327,408		327,408				327,408		327,408										M3 PERSONA	2670.53 250	2670.53 250	100%	100%		
RURALES EN DEL ASENTAMIENTO EL	EL SAUZ	C	08/09/21	09/11/21		473,946		473,946				473,946		473,946										M3 PERSONA	3865.78 250	3865.78 250	100%	100%		
RURALES EN DEL ICA. ASENTAMIENTO	PASO DE ALICA	C	08/09/21	09/11/21		805,653		805,653				805,653		805,653										M3 PERSONA	6571.37 350	6571.37 350	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA						25,282,224		25,282,224				13,498,002		13,498,002				11,784,222		11,784,222										
SUBTOTAL					31,038,362	116,165,551		#####				97,604,628		97,604,628				18,560,922		18,560,922										
TOTAL																														



EZ
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

MUNICIPAL - FISEMDF
 MUNICIPIO DEL NAYARIT

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 10 DE 13

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES					
			INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.		
RED DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES MUEL EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	05/05/21	02/08/21		3,693,784		3,693,784							3,693,784		3,693,784							M2 PERSONA	2040 25 3695	2098 49 3695	100%	100%			
RED DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE CHALATE EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	C	05/05/21	02/08/21		1,474,151		1,474,151							1,474,151		1,474,151							M2 PERSONA	810 350	810 350	100%	100%			
RED DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN, EN ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN	SAUCITO PEYOTAN	C	05/05/21	02/08/21		2,994,831		2,994,831							2,994,831		2,994,831							M2 PERSONA	1766 58 370	1766 58 370	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		178,803		178,803							178,803		178,803							LAMPARAS PERSONA	6 185	6 185	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		341,721		341,721							341,721		341,721							LAMPARAS PERSONA	13 185	12 185	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA MESA DEL NAYAR (COL. LA PEÑA), NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	12/05/21	10/07/21		351,797		351,797							351,797		351,797							LAMPARAS PERSONA	12 185	12 185	100%	100%			
RED DE CANCHA DE FUTBOL, EN LOCALIDAD HUYNAMOTA, ASENTAMIENTO	HUYNAMOTA	C	12/05/21	10/07/21		7,978,014		7,978,014							7,978,014		7,978,014							M2 PERSONA	5520 656	5520 656	100%	100%			
RED DE CANCHAS Y ESPACIOS RECREATIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ASENTAMIENTO EL CAPOMO	EL CAPOMO	C	18/05/21	16/07/21		3,380,814		3,380,814							3,380,814		3,380,814							M2 PERSONA	646 67 144	646 67 144	100%	100%			
RED DE CANCHAS Y ESPACIOS RECREATIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ASENTAMIENTO ZAPOTE	EL ZAPOTE	C	18/05/21	16/07/21		3,226,905		3,226,905							3,226,905		3,226,905							M2 PERSONA	646 67 102	646 67 102	100%	100%			
RED DE CANCHAS Y ESPACIOS RECREATIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO DE IXTALPA	IXTALPA	C	18/05/21	16/07/21		3,034,830		3,034,830							1,718,530		1,718,530							M2 PERSONA	646 67 208	646 67 208	100%	57%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE ESTIMACIONES		
RED DE PUENTE VEHICULAR EN LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS PALMAS	C	02/06/21	30/08/21		4,438,872		4,438,872							4,438,872		4,438,872							M2 PERSONA	42 43	42 43	100%	100%			
RED DE CALLE (ATRAS DE LA IGLESIA) A DOCUMENTO 2DA ETAPA, PARA LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, NAYAR, NAYARIT	JESUS MARIA	C	07/06/21	06/08/21		1,866,314		1,866,314							1,866,314		1,866,314							M2 PERSONA	785 3695	785 3695	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA), NAYAR, NAYARIT	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		240,816		240,816							240,816		240,816							LAMPARAS PERSONA	4 640	4 640	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LOS CIRIO DEL NAYAR, NAYARIT)	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		468,487		468,487							468,487		468,487							LAMPARAS PERSONA	18 640	18 640	100%	100%			
RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COLONIA LAS PALMAS DEL NAYAR, NAYARIT)	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/06/21	06/08/21		678,148		678,148							678,148		678,148							LAMPARAS PERSONA	23 640	23 640	100%	100%			
RED DE CANCHA EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, ASENTAMIENTO PEYOTAN	SAN JUAN PEYOTAN	C	16/06/21	14/08/21		6,397,694		6,397,694							6,397,694		6,397,694							M2 PERSONA	7884 523	7884 523	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA						40,745,981		40,745,982							39,429,681		39,429,681														
SUBTOTAL						40,745,982		40,745,983							39,429,681		39,429,681														
TOTAL																															


 ALVAREZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DEL NAYARIT



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
 EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FISMDF

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB - URBANIZACION

NUM. DE HOJA 11 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					EJEC.	INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		ALCANZADAS DE PROYECTO	PIS.	FIN.
2021MF3-09-URB-091-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	16/06/21	14/08/21	2,941,910	2,941,910					2,941,910	2,941,910								M2 PERSONA	646.67	333	646.67	333	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021-R																															
2021MF3-09-URB-091-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD GAVILANES, ASENTAMIENTO GAVILANES	GAVILANES	C	16/06/21	14/08/21	2,941,910	2,941,910					2,941,910	2,941,910								M2 PERSONA	646.67	347	646.67	347	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-090/2021-R																															
2021MF3-09-URB-091-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-091/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	16/06/21	14/08/21	2,941,910	2,941,910					2,941,910	2,941,910								M2 PERSONA	646.67	2976	646.67	2976	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-091/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-091/2021-R																															
2021MF3-09-URB-093-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-093/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	SAN RAFAEL	C	23/05/21	21/08/21	1,489,853	1,489,853					1,489,853	1,489,853								M2 PERSONA	402.5	250	402.5	250	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-093/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-093/2021-R																															
2021MF3-09-URB-095-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-095/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, ASENTAMIENTO DE CIENEGA DEL MANGO	CIENEGA DEL MANGO	C	05/07/21	02/09/21	3,005,407	3,005,407					3,005,407	3,005,407								M2 PERSONA	646.67	164	646.67	164	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-095/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-095/2021-R																															
2021MF3-09-URB-095-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-096/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	05/05/21	02/10/21	7,815,440	7,815,440					6,595,588	6,595,588			1,219,852	1,219,852				M2 PERSONA	1301.35	350	1301.35	350	100%	84%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES			
	OP-MUN-F3-09-URB-096/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-096/2021-R																															
2021MF3-09-URB-097-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-097/2021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	LA GUERRA	C	07/06/21	04/10/21	5,891,053	5,891,053					5,891,053	5,891,053								M2 PERSONA	1358.93	350	1358.93	350	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-097/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-097/2021-R																															
2021MF3-09-URB-098-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-098/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLES EN LA CALIDAD DE ARROYO DE CAÑAVERAL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	ARROYO DE CAÑAVERAL	C	22/07/21	19/10/21	1,087,183	1,087,183					1,087,183	1,087,183								M2 PERSONA	718.55	250	718.55	250	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-098/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-098/2021-R																															
2021MF3-09-URB-099-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO EL SAUZ	EL SAUZ	C	23/07/21	19/10/21	3,522,482	3,522,482					2,854,153	2,854,153			568,329	568,329				M2 PERSONA	1820.40	154	1820.4	154	100%	84%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES			
	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021-R																															
2021MF3-09-URB-071-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JAZMINES DE COYULTITA	C	24/07/21	21/10/21	2,366,418	2,366,418					2,366,418	2,366,418								M2 PERSONA	612	621	612	621	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-071/2021-R																															
2021MF3-09-URB-072-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	02/08/21	30/05/21	3,250,896	3,250,896					3,250,896	3,250,896								M2 PERSONA	646.67	166	646.67	166	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-072/2021-R																															
2021MF3-09-URB-073-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, ASENTAMIENTO SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	C	02/08/21	30/05/21	3,200,560	3,200,560					3,200,560	3,200,560								M2 PERSONA	646.67	52	646.67	52	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-073/2021-R																															
2021MF3-09-URB-099-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ATONALISCO, ASENTAMIENTO ATONALISCO	ATONALISCO	C	18/06/21	26/09/21	383,208	383,208					383,208	383,208								M2 PERSONA	48.56	350	48.56	350	100%	100%				
	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-099/2021-R																															
2021MF3-09-URB-087-ZI	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021	CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD, MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	24/08/21	21/11/21	9,299,115	9,299,115					5,626,896	5,626,896			3,672,219	3,672,219				M2 PERSONA	4364.24	410	4364.24	410	100%	61%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES			
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021-R																															
	OP-MUN-F3-09-URB-087/2021-R																															
SUMA DE LA HOJA							50,137,345	50,137,345					44,676,845	44,676,845			5,460,400	5,460,400														
SUBTOTAL							90,883,327	90,883,327					84,108,826	84,108,826			6,776,700	6,776,700														
TOTAL																																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 6 DE 13

MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
		INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.				
EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO DEL	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/09/21	09/08/21		1,124,148		1,124,148							1,124,148		1,124,148							ML PERSONA	1669.50 640	1669.50 640	100%	100%			
EN LA LOCALIDAD (A LOS POQUITOS)	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/09/21	09/08/21		1,690,558		1,690,558							1,690,558		1,690,558							ML PERSONA	2973.60 640	2973.60 640	100%	100%			
EN LA LOCALIDAD (ONA LAS FILAS)	SAN JUAN PEYOTAN	C	08/09/21	09/08/21		2,468,388		2,468,388							2,468,388		2,468,388							ML PERSONA	3796 640	3796 640	100%	100%			
NITARIOS CON LOCALIDAD COMAL DE PENITAS	COMAL DE PENITAS	C	02/09/21	30/11/21		2,519,781		2,519,781							798,098		798,098							LETRINA PERSONA	25 125	25 125	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NITARIOS CON R. LOCALIDAD EL	EL ROBLE	C	02/09/21	30/11/21		2,922,946		2,922,946							925,794		925,794							LETRINA PERSONA	29 145	29 145	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NITARIOS CON R. LOCALIDAD EL	EL SAPO	C	02/09/21	30/11/21		1,511,869		1,511,869							478,859		478,859							LETRINA PERSONA	15 75	15 75	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NITARIOS CON AYAR, LOCALIDAD PAN	ZOQUIPAN	C	02/09/21	30/11/21		1,007,913		1,007,913							688,673		688,673							LETRINA PERSONA	10 50	10 50	100%	68%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, MIENTO LA PALMA	LA PALMA	C	23/08/21	23/11/21		153,282		153,282							68,691		68,691							M2 PERSONA	320 50	320 55	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, TAMIENTO EL	EL COLOMO	C	23/08/21	23/11/21		153,282		153,282							68,691		68,691							M2 PERSONA	320 50	320 50	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, AR, ASENTAMIENTO	MESA DEL NAYAR	C	23/08/21	23/11/21		605,904		605,904							272,318		272,318							M2 PERSONA	1222.98 255	1222.98 255	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, A LOS CIRUELOS, A LOS CIRUELOS	EL LIMON (ANEXO LOS CIRUELOS)	C	23/08/21	23/11/21		137,954		137,954							62,002		62,002							M2 PERSONA	288 45	288 45	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, LG, ASENTAMIENTO	EL GUAMUCHILL O	C	23/08/21	23/11/21		409,954		409,954							184,250		184,250							M2 PERSONA	832 130	832 130	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, MIENTO EL LIMON	EL LIMON	C	23/08/21	23/11/21		323,548		323,548							145,416		145,416							M2 PERSONA	658 102	658 102	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, DE LAS VIGAS, VIGAS	CARRIZAL DE LAS VIGAS	C	23/08/21	23/11/21		315,349		315,349							141,731		141,731							M2 PERSONA	640 100	640 100	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
E. EN DEL NAYAR, (LOS FORTINES), S FORTINES)	SAN IGNACIO (LOS FORTINES)	C	23/08/21	23/11/21		473,024		473,024							212,597		212,597							M2 PERSONA	150 960	150 960	100%	45%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
SUMA DE LA HOJA						15,817,900		15,817,900							11,879,708		11,879,708														
SUBTOTAL						40,225,134		40,225,134							36,286,942		36,286,942														
TOTAL																															

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 7 DE 13

MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
		LOCALIDAD	EJEC.		INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ASENTAMIENTO EL	EL CAPOMO	C	07/09/21	05/12/21		214,794		214,794				99,726		99,726				115,068		115,068				MODULO PERSONA	7 35	7 35	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN HAILE ASENTAMIENTO	ARROYO DEL FRAILE	C	07/09/21	05/12/21		194,109		194,109				85,479		85,479				98,630		98,630				MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN EXO A SANTA TERESA (SANTA TERESA)	EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA)	C	07/09/21	05/12/21		1,258,078		1,258,078				584,107		584,107				673,971		673,971				MODULO PERSONA	41 205	41 205	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ASENTAMIENTO EL MOLINO	EL MOLINO	C	07/09/21	05/12/21		276,163		276,163				128,219		128,219				147,944		147,944				MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ASENTAMIENTO LA TNAJA	LA TNAJA	C	07/09/21	05/12/21		92,054		92,054				42,740		42,740				49,314		49,314				MODULO PERSONA	3 15	3 15	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ANEXO A COFRADIA DE PERICOS (A ANEXO A COFRADIA)	LA NOCHECITA (ANEXO A COFRADIA DE PERICOS)	C	07/09/21	05/12/21		306,648		306,648				142,465		142,465				164,383		164,383				MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ASENTAMIENTO LOS	LOS ARRAYANES	C	07/09/21	05/12/21		767,120		767,120				356,163		356,163				410,957		410,957				MODULO PERSONA	25 125	25 125	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN ANEXO A HUAYNAMOTA (HUAYNAMOTA)	LAS CUEVAS (ANEXO A HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		184,109		184,109				85,479		85,479				98,630		98,630				MODULO PERSONA	6 30	6 30	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
NO CONVENCIONAL ES ENERGIA SOLAR, AR TERMICA, ETC. EN EXO A HUAYNAMOTA (HUAYNAMOTA)	LORETO (ANEXO HUAYNAMOTA)	C	07/09/21	05/12/21		153,424		153,424				71,233		71,233				82,191		82,191				MODULO PERSONA	5 25	5 25	100%	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICA, NO SE HAN PAGADO EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES		
ELECTRICA EN LA I, MUNICIPIO DEL	CERRO PELÓN	C	10/09/21	08/12/21		4,993,070		4,993,070				4,993,070		4,993,070										ML PERSONA	9,280 67	9,280 67	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA						8,429,769		8,429,769				6,586,681		6,586,681				1,841,088		1,841,088											
SUBTOTAL						48,654,903		48,654,903				42,875,623		42,875,623				5,779,280		5,779,280											
TOTAL																															

[Handwritten signature]
 AYAR

