



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN TRIMESTRAL
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2021


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 13

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
05 VIVIENDA	48,654,903			48,654,903					42,875,623	42,875,623				5,779,280		5,779,280			
SC.- AGUA POTABLE	19,241,296			19,241,296					17,484,141	17,484,141				1,757,155		1,757,155			
SD.- ALCANTARILLADO	6,048,026			6,048,026					6,048,026	6,048,026									
URB.- URBANIZACION	121,919,689			121,919,689					103,358,766	103,358,766				18,560,922		18,560,922			
SUMA DE LA HOJA	195,863,914			195,863,914					169,766,556	169,766,556				26,097,357		26,097,357			
SUBTOTAL	195,863,914			195,863,914					169,766,556	169,766,556				26,097,357		26,097,357			
TOTAL	195,863,914			195,863,914					169,766,556	169,766,556				26,097,357		26,097,357			


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 2 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/MA) TERMINO (D/MA)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
							TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.				
																														U.M.		CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO
2021/MF3-09-VIV-001-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-001/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: LAS ADJUNTAS, ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS	LAS ADJUNTAS	C	26/03/21 24/05/21		278,664		278,664			278,664		278,664													MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-002-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-002/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON	CERRO PELON	C	26/03/21 24/05/21		712,140		712,140			712,140		712,140													MODULO PERSONA	23 115	23 115	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-003-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-003/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: CIENEGA DE SAN FELIPE, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SAN FELIPE	CIENEGA DE SAN FELIPE	C	26/03/21 24/05/21		897,916		897,916			897,916		897,916													MODULO PERSONA	29 145	29 145	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-004-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-004/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD EL MANGUITO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO	EL MANGUITO	C	26/03/21 24/05/21		309,626		309,626			309,626		309,626													MODULO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-005-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-005/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: LAS MESITAS, ASENTAMIENTO LAS MESITAS	LAS MESITAS	C	26/03/21 24/05/21		402,514		402,514			402,514		402,514													MODULO PERSONA	13 65	13 65	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-006-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-006/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: MESA DE LOS HUICHOLES, ASENTAMIENTO MESA DE LOS HUICHOLES	MESA DE LOS HUICHOLES	C	26/03/21 24/05/21		928,878		928,878			928,878		928,878													MODULO PERSONA	30 150	30 150	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-007-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-007/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	C	26/03/21 24/05/21		123,850		123,850			123,850		123,850													MODULO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-008-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-008/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	26/03/21 24/05/21		278,664		278,664			278,664		278,664													MODULO PERSONA	9 45	9 45	100%	100%		
2021/MF3-09-VIV-009-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-009/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN DEL NAYAR LOCALIDAD: GUINEAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO GUINEAS DE GUADALUPE	GUINEAS DE GUADALUPE	C	26/03/21 24/05/21		619,252		619,252			619,252		619,252													MODULO PERSONA	20 100	20 100	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA							4,551,504		4,551,504			4,551,504		4,551,504																			
SUBTOTAL							4,551,504		4,551,504			4,551,504		4,551,504																			
TOTAL																																	

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYARIT

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 3 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					EJEC.	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.							
2021/MF3-09-VV-010-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-010-2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-010-2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL. ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC EN DEL NAYAR LOCALIDAD LA VENTANILLA, ASENTAMIENTO LA VENTANILLA.	LA VENTANILLA	C		28/03/21	24/05/21		557,327		557,327						557,327	557,327											M2 PERSONA	18 90	18 90	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-11-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-12/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-12/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL ASERRADERO ASENTAMIENTO EL ASERRADERO.	EL ASERRADERO	C		28/03/21	27/05/21		549,712		549,712						549,712	549,712											M2 PERSONA	1110 72 130	1110 72 130	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-12-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-13/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-13/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL AIRE, ASENTAMIENTO EL AIRE	EL AIRE	C		28/03/21	27/05/21		368,200		368,200						368,200	368,200											M2 PERSONA	768 120	768 120	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-13-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-14/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-14/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DE ZEPERINOS (LAS MESITAS), ASENTAMIENTO MESA DE ZEPERINOS (LAS MESITAS)	MESA DE ZEPERINOS (LAS MESITAS)	C		28/03/21	27/05/21		701,519		701,519						701,519	701,519											M2 PERSONA	1120 175	1120 175	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-14-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-15/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-15/2021-R 21-sep-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, ASENTAMIENTO LOS PAREJOS.	LOS PAREJOS	C		28/03/21	27/05/21		173,066		173,066						173,066	173,066											M2 PERSONA	352 55	352 55	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-15-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-16/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-16/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO	C		28/03/21	27/05/21		382,675		382,675						382,675	382,675											M2 PERSONA	768 120	768 120	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-16-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-17/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-17/2021-R 04-jun-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIENEGA DE SAN FELIPE, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SAN FELIPE.	CIENEGA DE SAN FELIPE	C		28/03/21	27/05/21		637,791		637,791						637,791	637,791											M2 PERSONA	1290 200	1290 200	100%	100%					
2021/MF3-09-VV-022-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VV-22-A/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VV-22-A/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C		12/05/21	10/07/21		864,485		864,485						864,485	864,485											M2 PERSONA	1081 5 165	1081 5 165	100%	100%					
SUMA DE LA HOJA										4,234,775		4,234,775					4,234,775	4,234,775																				
SUBTOTAL										8,786,279		8,786,279							8,786,279	8,786,279																		
TOTAL																																						

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 4 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (DM/A)	TERMINO (DM/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.
2021MF3-09-VIV-023-A-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-23-A-0221 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-23-A-0221-R 16-jul-2021	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	08/09/21	06/09/21	1,776,154			1,776,154					1,776,154									ML PERSONA	3056 6 185	3056 6 185	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-024-A-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-24-A-0221 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-24-A-0221-R 16-jul-2021	AMPLIACION RED DE ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. LA PERA) , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	MESA DEL NAYAR	C	08/09/21	06/09/21	1,072,770			1,072,770					1,072,770									ML PERSONA	748 75 185	748 75 185	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-026-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-026/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-026/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA ASENTAMIENTO LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA	LAS CEBOLLITAS	C	13/05/21	11/07/21	553,160			553,160					553,160									M2 PERSONA	1131 125	1131 125	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-027-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-027/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-027/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA CUEVA, ASENTAMIENTO LA CUEVA	LA CUEVA	C	13/05/21	11/07/21	329,618			329,618					329,618									M2 PERSONA	672 80	672 80	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-028-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-028/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-028/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA	LAS GRAVAS	C	13/05/21	11/07/21	284,139			284,139					284,139									M2 PERSONA	540 50	540 50	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-029-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-029/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-029/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MESITA (MESA DE COCOCROCHAS), ASENTAMIENTO LA MESITA (MESA DE COCOCROCHAS)	LA MESITA (MESA DE COCOCROCHAS)	C	13/05/21	11/07/21	293,643			293,643					293,643									M2 PERSONA	621 49 95	621 49 95	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-030-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-030/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-030/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA	LOS MOLCAJETES	C	13/05/21	11/07/21	168,698			168,698					168,698									M2 PERSONA	345 45	345 45	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-031-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-031/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-031/2021-A 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	C	13/05/21	11/07/21	440,455			440,455					440,455									M2 PERSONA	907 80	907 80	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-032-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-032/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-032/2021-R 19-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOCUPAN, ASENTAMIENTO ZOCUPAN	ZOCUPAN	C	13/05/21	11/07/21	221,624			221,624					221,624									M2 PERSONA	448 70	448 70	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-033-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-033/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-033/2021-R 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAUCITO PEYOTAN, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN	SAUCITO PEYOTAN	C	13/05/21	11/07/21	116,131			116,131					116,131									M2 PERSONA	282 30 50	282 30 50	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-034-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-034/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-034/2021-R 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS HIGUERAS, ASENTAMIENTO LAS HIGUERAS	LAS HIGUERAS	C	13/05/21	11/07/21	234,869			234,869					234,869									M2 PERSONA	475 20 75	475 20 75	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-035-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-035/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-035/2021-A 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MATA, ASENTAMIENTO LA MATA	LA MATA	C	13/05/21	11/07/21	317,987			317,987					317,987									M2 PERSONA	423 50 55	423 50 55	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-036-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-036/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-036/2021-R 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD COFRADIA UNO, ASENTAMIENTO COFRADIA UNO	COFRADIA UNO	C	13/05/21	11/07/21	110,812			110,812					110,812									M2 PERSONA	423 50 55	423 50 55	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-037-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-037/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-037/2021-A 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MINAS, ASENTAMIENTO LAS MINAS	LAS MINAS	C	13/05/21	11/07/21	301,923			301,923					301,923									M2 PERSONA	320 50	320 50	100%	100%		
2021MF3-09-VIV-043-Z	OP-MUN-F3-09-VIV-043/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-043/2021-R 16-jul-2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (3), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON	CERRO PELON	C	01/09/21	03/09/21	1,438,315			1,438,315					1,438,315									M2 PERSONA	15 75	15 75	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA							7,640,358			7,640,358					7,640,358															
SUBTOTAL							16,426,637			16,426,637					16,426,637															
TOTAL																														

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

PROGRAMA: 05 VIVIENDA

NUM. DE HOJA 5 DE 13

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.		
2021/MF3-09-VIV-044-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-044/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-044/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-045/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CIENEGA DE SANTA ROSA, ASENTAMIENTO CIENEGA DE SANTA ROSA	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	01/06/21	03/09/21		275,321		275,321					275,321	275,321									CUARTO PERSONA	3 15	3 15	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-045-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-045/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-045/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-046/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HIGUERA GORDA, ASENTAMIENTO HIGUERA GORDA	HIGUERA GORDA	C	01/06/21	03/09/21		1,083,199		1,083,199					1,083,199	1,083,199									CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-046-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-046/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-046/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-047/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JAZMINES DE COYULTLITLA, ASENTAMIENTO JAZMINES DE COYULTLITLA	JAZMINES DE COYULTLITLA	C	01/06/21	03/09/21		1,083,210		1,083,210					1,083,210	1,083,210									CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-047-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-047/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-047/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-048/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO LA GUERRA	LA GUERRA	C	01/06/21	03/09/21		367,095		367,095					367,095	367,095									CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-048-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-048/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-048/2021-A 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-049/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MOJARRA, ASENTAMIENTO LA MOJARRA	LA MOJARRA	C	01/06/21	03/09/21		1,379,380		1,379,380					1,379,380	1,379,380									CUARTO PERSONA	17 85	17 85	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-049-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-049/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-049/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-050/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD NARANJITO DE COPAL, ASENTAMIENTO NARANJITO DE COPAL	NARANJITO DE COPAL	C	01/06/21	03/09/21		1,042,060		1,042,060					1,042,060	1,042,060									CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-050-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-050/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-050/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA	PASO DE ALICA	C	01/06/21	03/09/21		1,042,060		1,042,060					1,042,060	1,042,060									CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-051-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051/2021 9-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051/2021-R 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-A/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	C	01/06/21	03/09/21		91,774		91,774					91,774	91,774									CUARTO PERSONA	1 5	1 5	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-051-A-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-A/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-A/2021-A 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-B/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MAGUEY, ASENTAMIENTO EL MAGUEY	EL MAGUEY	C	01/06/21	03/09/21		183,547		183,547					183,547	183,547									CUARTO PERSONA	2 10	2 10	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-051-B-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-B/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-B/2021-A 18-mar-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-C/2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL	EL NOGAL	C	01/06/21	03/09/21		1,068,320		1,068,320					1,068,320	1,068,320									CUARTO PERSONA	10 50	10 50	100%	100%				
2021/MF3-09-VIV-051-C-ZI	OP-MUN-F3-09-VIV-051-C/2021 18-ago-2021 OP-MUN-F3-09-VIV-051-C/2021-A 18-mar-2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2) EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA	JESUS MARIA	C	01/06/21	03/09/21		364,631		364,631					364,631	364,631									CUARTO PERSONA	4 20	4 20	100%	100%				
SUMA DE LA HOJA																																	
SUBTOTAL																																	
TOTAL								9,418,912	7,980,597	7,980,597						7,980,597	7,980,597																

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR