



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
APO.- AGUA POTABLE		15,159,876.55		15,159,876.55										15,159,876.55		15,159,876.55			
DRE.- DRENAJE Y LETRINAS		14,015,121.46		14,015,121.46										14,015,121.46		14,015,121.46			
IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCACION		9,851,336.34		9,851,336.34										9,851,336.34		9,851,336.34			
ELR.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES		27,005,554.39		27,005,554.39										27,005,554.39		27,005,554.39			
URB.- URBANIZACION		95,686,109.90		95,686,109.90					30,674,423.12					65,011,686.78		65,011,686.78			
ID.- GASTOS INDIRECTOS		9,454,000.00		9,454,000.00										9,454,000.00		9,454,000.00			
SUMA DE LA HOJA		171,171,998.63		171,171,998.63					30,674,423.12					140,497,575.51		140,497,575.51			
SUBTOTAL		171,171,998.63		171,171,998.63				30,674,423.12	30,674,423.12					140,497,575.51		140,497,575.51			
TOTAL		171,171,998.63		171,171,998.63				30,674,423.12	30,674,423.12					140,497,575.51		140,497,575.51			

C. EUGEMO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA: ELR - ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

NUM. DE HOJA 5 DE 8

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.											
2022/F3-URB-011	OP-F3-URB-011/2022 31-mar-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA), MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA)					3,905,561.00		3,905,561.00								3,905,561.00	3,905,561.00														METRO LINEAL PERSONAS 9000 90						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-URB-012	OP-F3-URB-011/2022 31-mar-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS (RANCHO LA PEÑA), MUNICIPIO DEL NAYAR	LORETO					2,236,436.79		2,236,436.79								2,236,436.79	2,236,436.79														METRO LINEAL PERSONAS 2500 7						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-ELR-028	OP-F3-ELR-028/2022 01-JUN-2022 OP-F3-ELR-028/2022 A 27-JUN-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LINDA VISTA					6,492,094.01		6,492,094.01								6,492,094.01	6,492,094.01														METRO LINEAL PERSONAS 2835 117						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-ELR-029	OP-F3-ELR-029/2022 01-JUN-2022 OP-F3-ELR-029/2022 R 27-JUN-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LINDA VISTA					1,931,795.43		1,931,795.43								1,931,795.43	1,931,795.43														METRO LINEAL PERSONAS 1325 54						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-ELR-030	OP-F3-ELR-030/2022 01-JUN-2022 OP-F3-ELR-030/2022 R 27-JUN-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO SECUNDARIA 71 DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LINDA VISTA					3,792,691.47		3,792,691.47								3,792,691.47	3,792,691.47														METRO LINEAL PERSONAS 3490 189						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-ELR-031	OP-F3-ELR-031/2022 01-JUN-2022 OP-F3-ELR-031/2022 A 27-JUN-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LINDA VISTA					6,558,189.57		6,558,189.57								6,558,189.57	6,558,189.57														METRO LINEAL PERSONAS 4127 252						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
2022/F3-ELR-032	OP-F3-ELR-032/2022 01-JUN-2022 OP-F3-ELR-032/2022 R 27-JUN-2022	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO LAS GRUAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LINDA VISTA					2,088,786.03		2,088,786.03								2,088,786.03	2,088,786.03														METRO LINEAL PERSONAS 1225 63						OBRA EN PROCESO DE LICITACION		
SUMA DE LA HOJA								27,005,554.39		#####								27,005,554.39	#####																						
SUBTOTAL								27,005,554.39		#####										27,005,554.39	#####																				
TOTAL																																									

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMD
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 6 DE 8

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.						
																															IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
2022F3-URB-001	OP-F3-URB-001/2022 04-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO AHUAPAN - HARANLITO DE COPAL, MUNICIPIO DEL NAYAR	HARANLITO DE COPAL	C	16/04/22	14/07/22		5,329,345.45		5,329,345.45						2,283,392.79		2,283,392.79										M2 PERSONA	37721.04 542		65%	43%				
2022F3-URB-002	OP-F3-URB-002/2022 04-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO NARANLITO - HIGUERA GORDA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HIGUERA GORDA	C	01/04/22	20/06/22		8,837,949.45		8,837,949.45						3,912,683.14		3,912,683.14										M2 PERSONA	80363.04 341		70%	44%				
2022F3-URB-003	OP-F3-URB-003/2022 15-marzo-2022	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA TERESA	C	11/04/22	08/07/22		2,801,689.41		2,801,689.41						2,479,981.07		2,479,981.07										M2 PERSONA	500 2228		90%	88%				
2022F3-URB-004	OP-F3-URB-004/2022 15-marzo-2022	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	C	18/04/22	15/07/22		3,210,090.02		3,210,090.02						2,526,966.39		2,526,966.39										M2 PERSONA	60 50 2978		100%	79%				
2022F3-URB-005	OP-F3-URB-005/2022 15-marzo-2022 OP-F3-URB-005/2022 A 15-mayo-2022	REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	C	18/04/22	16/07/22		3,458,164.25		3,458,164.25						1,037,449.27		1,037,449.27											M2 PERSONA	19800 736		60%	30%			
2022F3-URB-006	OP-F3-URB-006/2022 15-marzo-2022 OP-F3-URB-006/2022 B 18-mayo-2022	REHABILITACION DE CAMINO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA TERESA	C	18/04/22	16/07/22		7,519,950.35		7,519,950.35						2,255,985.11		2,255,985.11											M2 PERSONA	42900 2228		60%	30%			
2022F3-URB-007	OP-F3-URB-007/2022 28-marzo-2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN DORTERO CEMENTERIO ARENA, EN TRAMOS AJLADOS DEL CAMINO JARDIN DEL COGUITO - COYLITTA DE JAZMINES, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA TERESA	C	25/04/22	23/07/22		11,598,080.77		11,598,080.77						6,221,571.78		6,221,571.78											M2 PERSONA	5820 195		40%	54%			
2022F3-URB-008	OP-F3-URB-008/2022 28-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA - SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR	SAN PABLO	C	25/04/22	23/07/22		5,075,552.66		5,075,552.66						2,463,694.92		2,463,694.92											M2 PERSONA	41921.28 262		75%	46%			
2022F3-URB-009	OP-F3-URB-009/2022 28-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO - LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS HIGUERAS	C	25/04/22	23/07/22		9,590,942.59		9,590,942.59						4,590,087.96		4,590,087.96											M2 PERSONA	125535.9 0 490		68%	45%			
2022F3-URB-010	OP-F3-URB-010/2022 28-marzo-2022	REHABILITACION DE CAMINO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS PALMAS	C	25/04/22	23/07/22		5,451,101.77		5,451,101.77						2,902,670.69		2,902,670.69											M2 PERSONA	44447.10 43		73%	53%			
SUMA DE LA HOJA								62,870,866.72		62,870,866.72						30,874,423.12		30,874,423.12																		
SUBTOTAL								62,870,866.72		62,870,866.72							30,874,423.12		30,874,423.12																	
TOTAL																																				

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2022
EJERCICIO 2022

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 05 DE JULIO DE 2022

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 7 DE 8

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROD.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	UM.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.					
2022F3-URB-013	OP-F3-URB-013/2022 05-abril-2022	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VEJO	C	06/05/22	04/09/22		5,979,758.27		5,979,758.27							5,979,758.27		5,979,758.27							OBRA PERSONA	1 1069			30%	SE ENTREGO ANTERIO POR 1,873,891.80 EL 26/05/2022				
2022F3-URB-014	OP-F3-URB-014/2022 05-abril-2022	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO CON TECHAMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VEJO	C	06/05/22	04/09/22		2,836,916.11		2,836,916.11							2,836,916.11		2,836,916.11							OBRA PERSONA	1 1069			30%	SE ENTREGO ANTERIO POR 850,699.86 EL 26/05/2022				
2022F3-URB-017	OP-F3-URB-017/2022 26-abril-2022	REHABILITACION DE CAMINO SANTA TERESA - SANTA ANITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	SANTA ANITA	C	25/05/22	23/06/22		6,483,028.69		6,483,028.69							6,483,028.69		6,483,028.69						M2 PERSONA	17,083.44 88			70%	SE ENTREGO ANTERIO POR 950,091.29 CON FECHA 13/06/2022					
2022F3-URB-025	OP-F3-URB-025/2022 01-junio-2022	REHABILITACION DE CAMINO LAS PALMAS HUIJANMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUIJANMOTA	C	04/07/22	01/11/22		3,210,090.02		3,210,090.02							3,210,090.02		3,210,090.02						M2 PERSONA	52302.24 656				SE ENTREGO ANTERIO POR 1,844,338.90 CON FECHA 28/06/2022					
2022F3-URB-027	OP-F3-URB-027/2022 01-junio-2022	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO LAS PALMAS HUIJANMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	HUIJANMOTA	C	04/07/22	01/11/22		1,594,706.52		1,594,706.52							1,594,706.52		1,594,706.52						ML PERSONA	100 656				SE ENTREGO ANTERIO POR 477,896.89 CON FECHA 28/06/2022					
2022F3-URB-033	OP-F3-URB-033/2022 01-junio-2022	REHABILITACION DE CAMINO ENTROQUE, CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA CRUCERO LA MOJARRA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA MOJARRA	C	07/07/22	04/11/22		3,387,866.85		3,387,866.85							3,387,866.85		3,387,866.85						M2 PERSONA	91200 114				SE ENTREGO ANTERIO POR 1,014,504.26 CON FECHA 06/07/2022					
2022F3-URB-035	OP-F3-URB-035/2022 01-junio-2022	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO EN ENTROQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA CRUCERO LA MOJARRA, MUNICIPIO DEL NAYAR	LA MOJARRA	C	07/07/22	04/11/22		3,204,504.00		3,204,504.00							3,204,504.00		3,204,504.00						ML PERSONA	100 114				SE ENTREGO ANTERIO POR 867,747.59 CON FECHA 06/07/2022					
2022F3-URB-038	OP-F3-URB-038/2022 15-junio-2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C				3,204,504.00		3,204,504.00							3,204,504.00		3,204,504.00						M2 PERSONA	608 265				OBRA EN PROCESO DE LICITACION					
2022F3-URB-039	OP-F3-URB-039/2022 15-junio-2022	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LOS FIERROS	C				2,913,868.71		2,913,868.71							2,913,868.71		2,913,868.71						M2 PERSONA	749.28 256				OBRA EN PROCESO DE LICITACION					
SUMA DE LA HOJA								32,815,243.17		32,815,243.17							32,815,243.17		32,815,243.17																
SUBTOTAL								95,686,109.90		95,686,109.90									65,011,686.78		65,011,686.78														
TOTAL																																			

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

