



MUNICIPIO DEL NAVAR, NAVARRIT  
AVANCE DE OBRA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN	MONTO VIGENTE	MONTO ORIGINAL	MONTO MODIFICADO	IMPORTE AVANCE	% AVANCE FINANCIERO
NAVARR-FIII-AP0-024/2022-IR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO	RAMO 33 FONDO III		3.275.912.13	3.275.912.13		3.275.912.13	100.00%
NAVARR-FIII-AP0-026/2022-IR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SA.	RAMO 33 FONDO III		3.622.806.08	3.622.806.08		3.622.806.08	100.00%
NAVARR-FIII-AP0-028-2022-IR	REHABILITACION DE SISTEMADE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN	RAMO 33 FONDO III		5.089.331.32	5.089.331.32		5.089.331.32	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-012/2022-IR	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DEL	RAMO 33 FONDO III	JESÚS MARÍA	9.609.065.10	9.609.065.10		9.609.065.10	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-013/2022-IR	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SALIDA A SANTA TERESA) EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAVAR, MUNICIPIO DEL	RAMO 33 FONDO III	MESA DEL NAVAR	8.237.638.87	8.237.638.87		8.237.638.87	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-050A/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CAMINO DEL CRUCERO	RAMO 33 FONDO III		586.802.41	586.802.41		586.802.41	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-050B/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO DE ENCINO	RAMO 33 FONDO III		586.802.41	586.802.41		586.802.41	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-050C/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO SAN RAFA	RAMO 33 FONDO III		1.877.767.72	1.877.767.72		1.877.767.73	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-050D/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO LLANITOS	RAMO 33 FONDO III		1.173.604.83	1.173.604.83		1.173.604.83	100.00%
NAVARR-FIII-DRE-050E/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PICO DEL AGUI	RAMO 33 FONDO III		1.408.325.79	1.408.325.79		1.408.325.79	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-020/2022-I	CONTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA,BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LORETO	RAMO 33 FONDO III	LORETO	2.230.619.12	2.230.619.12		2.230.619.12	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-021A/2022-I	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	LINDA VISTA	6.492.094.01	6.492.094.01		6.492.094.01	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-021B/2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	LINDA VISTA	3.792.691.47	3.792.691.47		3.792.691.47	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-022A/2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	LINDA VISTA	1.931.795.43	1.931.795.43		1.931.795.43	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-022B/2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	LINDA VISTA	6.558.189.57	6.558.189.57		6.558.189.57	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-022C/2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	LINDA VISTA	2.088.786.03	2.088.786.03		2.088.786.03	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-037/2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIDA, BAJA TENSION EN CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIDA, BAJA TENSION EN	RAMO 33 FONDO III		7.315.469.55	9.912.831.12	2.597.361.57	7.315.469.55	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-039-2022-IR	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y A.	RAMO 33 FONDO III		7.743.552.91	7.743.552.91		7.743.552.91	100.00%
NAVARR-FIII-ELR-044/2022-IR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICO EN LA LOCAL	RAMO 33 FONDO III	RANCHO VIEJO	1.785.208.20	1.785.208.20		1.785.208.20	100.00%
NAVARR-FIII-IBE-017A/2022-IR	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAVAR	RAMO 33 FONDO III	RANCHO VIEJO	2.257.228.44	2.257.228.44		2.257.228.44	100.00%