



Usu: Contador B
Rep: rptCedulaObraEnProceso

MUNICIPIO DE EL NAVAR NAVARRIT

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023 | 10:09 a. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE EL NAVAR
CLAVE: 1810080
MUNICIPIO DEL NAVAR
TITULAR:
PERIODO/EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 1

| CUENTA AL ANIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN OBRA | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER 2022 | IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER (1) | TPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATANISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | IMPORTE POR AMORTIZACION (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR (4) | SALDO A EJERCER (5) | 1º MES (A) | 2º MES (A) | 3º MES (A) | TOTAL PAGADO (D) |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|--|----------------------|---|---|---|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/F3-URB-004 | REHABILITACION DE CAMINO EL RISCO A CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAVAR | LAS VIGAS | | \$0.00 | \$12,709,341.22 | \$12,709,341.22 | Licitacion | CAMINOS Y PUENTES SANTIBANEZ S.A. DE C.V. | \$6,354,670.61 | \$0.00 | \$6,354,670.61 | \$12,709,341.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/F3-URB-005 | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAVAR | PUEBLO NUEVO | | \$0.00 | \$35,897,660.96 | \$35,897,660.96 | Licitacion | COTESCA S.A. DE C.V. | \$2,918,830.43 | \$0.00 | \$2,918,830.43 | \$3,837,660.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/F3-URB-006 | REHABILITACION DE CAMINO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAVAR | HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAVAR | | \$0.00 | \$12,577,469.96 | \$12,577,469.96 | Licitacion | CONSTRUCCION ES KIMINGARI S.A. DE C.V. | \$6,288,734.98 | \$0.00 | \$6,288,734.98 | \$12,577,469.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/F3-URB-009 | REHABILITACION DE CAMINO LA DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAVAR | LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAVAR | | \$0.00 | \$5,117,565.50 | \$5,117,565.50 | Licitacion | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | \$2,558,792.75 | \$0.00 | \$2,558,792.75 | \$5,117,565.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/F3-URB-009 | REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAVAR | LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAVAR | | \$0.00 | \$38,202,346.03 | \$38,202,346.03 | Licitacion | MARCO DE INGENIERIA NUEVA NAVARRITA S.A. DE C.V. | \$19,101,174.52 | \$0.00 | \$19,101,174.52 | \$38,202,346.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235-5 | 1 | 25 | | 2023/IG-uh-010 | REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAVAR | LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAVAR | | \$0.00 | \$6,795,968.50 | \$6,795,968.50 | Licitacion | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | \$3,397,984.25 | \$0.00 | \$3,397,984.25 | \$6,795,968.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.