

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE ELABORACION 07 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)-(PROII)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION MINISTRADA POR SAF						SALDO MINISTRADO						INVERSION EJERCIDA EJECUTOR						SALDO EJERCIDO							
	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS		
SC AGUA POTABLE	15,313,142.00	10,719,199.00	1,531,315.00	0.00	3,062,628.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	-1.00	-1.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD ALCANTARILLADO	26,691,159.00	18,503,531.00	2,729,210.00	0.00	5,458,418.00	0.00	26,449,170.00	18,503,532.00	2,729,210.00	0.00	5,216,428.00	0.00	0.00	241,989.00	-1.00	0.00	0.00	241,990.00	0.00	26,082,142.00	18,257,499.00	2,608,215.00	0.00	5,216,428.00	0.00	0.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	0.00	
SUMA DE LA HOJA	42,004,301.00	29,222,730.00	4,260,525.00	0.00	8,521,046.00	0.00	41,762,313.00	29,222,732.00	4,260,524.00	0.00	8,279,057.00	0.00	-1.00	241,988.00	0.00	0.00	-1.00	241,990.00	15,313,143.00	36,801,342.00	19,788,813.00	2,608,215.00	3,062,629.00	5,216,428.00	0.00	0.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL	42,004,301.00	29,222,730.00	4,260,525.00	0.00	8,521,046.00	0.00	41,762,313.00	29,222,732.00	4,260,524.00	0.00	8,279,057.00	0.00	-1.00	241,988.00	0.00	0.00	-1.00	241,990.00	15,313,143.00	36,801,342.00	19,788,813.00	2,608,215.00	3,062,629.00	5,216,428.00	0.00	0.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	0.00	
TOTAL	42,004,301.00	29,222,730.00	4,260,525.00	0.00	8,521,046.00	0.00	41,762,313.00	29,222,732.00	4,260,524.00	0.00	8,279,057.00	0.00	-1.00	241,988.00	0.00	0.00	-1.00	241,990.00	15,313,143.00	36,801,342.00	19,788,813.00	2,608,215.00	3,062,629.00	5,216,428.00	0.00	0.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	0.00	

C. ADAN FRAUSTO ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXVI
AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE ELABORACION 07 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)-(PROII)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 2 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION MINISTRADA POR SAF						% AVANCE		INVERSION EJERCIDA EJECUTOR						SALDO EJERCIDO						METAS PROG. U.M.	METAS ALC. CANT.	AVANCE P.E.	OBSERVACIONES					
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS											
2018-AVTO-09-ENE-010-0042	APIP/MAR-05/2018-05/2018 APIP/OCT-11/2018-18/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR	EL MIRADOR	C	18/03/2018	21/07/18	5,220,303.00	3,654,211.00	522,031.00	0.00	1,044,061.00	0.00	5,220,303.00	3,654,212.00	522,030.00	0.00	1,044,061.00	0.00	100.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,220,303.00	3,654,212.00	522,030.00	0.00	1,044,061.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA 1.00 153 1.00 153 100% LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE POR HACER PAGOS DE RETENCIONES	
2018-AVTO-09-ENE-009-0045	APIP/MAR-05/2018-05/2018 APIP/OCT-11/2018-18/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR	SAN FRANCISCO	C	18/03/2018	17/07/18	10,092,839.00	7,064,988.00	1,009,284.00	0.00	2,018,567.00	0.00	10,092,840.00	7,064,988.00	1,009,284.00	0.00	2,018,568.00	0.00	100.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	10,092,840.00	7,064,988.00	1,009,284.00	0.00	2,018,568.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA 1.00 577 1.00 577 100% LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE POR HACER PAGOS DE RETENCIONES		
SUMA DE LA HOJA							15,313,142.00	10,719,199.00	1,531,315.00	0.00	3,062,628.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	-1.00	-1.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL							15,313,142.00	10,719,199.00	1,531,315.00	0.00	3,062,628.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	-1.00	-1.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							15,313,142.00	10,719,199.00	1,531,315.00	0.00	3,062,628.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	-1.00	-1.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,629.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ADAN FRAUSTO ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE ELABORACION 07 DE ENERO DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISEL-PROG)
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYARIT

PROGRAMA: SD AL CANTARILLADO

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSION APASADA						INVERSION INMETRADA POR SAF						% AVANCE	BALDIZO INMETRADO						INVERSION EJERCIDA EJECUTOR						% AVANCE	BALDIZO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS		TOTAL	FEDERAL	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	PH	
2018AYTO_SB ENE-01-0244	AP-IP-AM-0452018 06032018 AP-IP-OC-12202018 18/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE SANEAMIENTO (EX ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ESTALPA EN EL MUNICIPIO DEL NAYARIT	DEL NAYARIT, ESTALPA	C	18/03/2018	24/05/18	2,908,636.00	2,036,045.00	290,864.00	0.00	581,727.00	0.00	2,908,636.00	2,036,045.00	290,864.00	0.00	581,727.00	0.00	100.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,636.00	2,036,045.00	290,864.00	0.00	581,727.00	0.00	100.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA	0.27	0.27	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100 % DE ACUERDO AL AJUSTE PRESUPUESTAL
2018AYTO_SB ENE-01-0118	AP-IP-AM-0332018 04032018 AP-IP-OC-1132018 18/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DEL NAYARIT	DEL NAYARIT, SANTA ROSA	C	18/03/2018	30/05/18	12,292,227.00	8,604,559.00	1,229,223.00	0.00	2,458,445.00	0.00	12,292,227.00	8,604,559.00	1,229,223.00	0.00	2,458,445.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292,227.00	8,604,559.00	1,229,223.00	0.00	2,458,445.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE POR HACER PAGOS DE REVISIONES		
2018AYTO_SB ENE-01-0317	AP-IP-AM-0442018 06032018 AP-IP-OC-1182018 18/10/2018 AP-IP-OC-12202018 20/10/2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MINADOR, EN EL MUNICIPIO DEL NAYARIT	DEL NAYARIT EL MINADOR	C	19/03/2018	26/06/18	11,490,287.00	7,862,928.00	1,209,123.00	0.00	2,418,246.00	0.00	11,248,307.00	7,862,928.00	1,209,123.00	0.00	2,176,256.00	0.00	100.00	241,990.00	0.00	0.00	0.00	241,990.00	0.00	10,881,279.00	7,616,895.00	1,068,128.00	0.00	2,176,256.00	0.00	100.00	609,018.00	246,033.00	120,995.00	0.00	241,990.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% DE ACUERDO AL AJUSTE PRESUPUESTAL
SUMA DE LA HOJA							26,691,159.00	18,503,531.00	2,729,210.00	0.00	5,458,418.00	0.00	36,449,176.00	18,503,532.00	2,729,210.00	0.00	5,216,428.00	0.00	241,990.00	0.00	241,990.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	241,990.00	0.00	26,082,142.00	18,257,499.00	2,608,215.00	0.00	5,216,428.00	0.00	1.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	241,990.00	0.00			
SUBTOTAL							15,313,147.00	10,719,199.00	1,531,315.00	0.00	3,062,829.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,829.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,313,143.00	10,719,200.00	1,531,314.00	0.00	3,062,829.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							43,004,301.00	29,222,730.00	4,260,525.00	0.00	8,521,246.00	0.00	41,762,319.00	29,222,732.00	4,260,524.00	0.00	8,279,257.00	0.00	241,990.00	0.00	241,990.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	241,990.00	0.00	41,395,285.00	29,878,699.00	4,138,529.00	0.00	8,279,257.00	0.00	1.00	609,017.00	246,032.00	120,995.00	0.00	241,990.00	0.00		

C. JUAN FRAUSTO ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYARIT

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYARIT
2017 - 2021