

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_PRO FOLIO	DETALLE_PROY CATEGORIA	DETALLE_PROY MONTO_GLOBA AL APROBADO	DETALLE_PROY FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROY NOMBRE	DETALLE_PROY ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROY ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROY ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROY MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROY TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROY CLASIFICACION	DETALLE_PROY SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROY INSTITUCION	DETALLE_PROY NUMERO_PR	DETALLE_PROY POBLACION_BE NEFIADA	DETALLE_PROY MUIERES	DETALLE_PROY HOMBRES	DETALLE_PROY BENEFICIARIOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOR EFERENCIA	DETALLE_P GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROY FECHA_TERMINO	DETALLE_PROY RECAUDADO	DETALLE_PROY COMPROMETIDO	DETALLE_PROY DEVENGADO	DETALLE_PROY EJERCIDO	DETALLE_PROY PAGADO	DETALLE_PROY CONTRATOS	DETALLE_PROY AVANCES_FI SICOS	DETALLE_PROY FOTOS	DETALLE_PROY ESTATUS	DETALLE_PROY FLUIJO
2018	4	NAY18040145 5512	Proyecto de inversión	1626810.74	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626810.74, modificado:1626810.74]}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE COYULTITA DE MALA NOCHE A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 399437	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	399437	5	28	42	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:38907.0, meta_modificada: 38907.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:746, direccion:RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE COYULTITA DE MALA NOCHE Y LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.5696272, lat:21.82105716]}	01-09-2018	15-12-2018	1623003.86	1623003.86	1623003.86	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-URB-045-A/2018-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1623003.86, importe_modificado:1623003.86]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:38907.0]}	1455512/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040146 6139	Proyecto de inversión	294741.56	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294741.56, modificado:294410.23]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RANCHO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 411578	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	411578	5	25	35	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada: 12.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:566, direccion:RANCHERIA EL RANCHO, 63538 EL RANCHO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO CON CLAVE DE LOCALIDAD SIGUIENTE 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.76675587, lat:21.87916996]}	01-12-2018	28-12-2018	294410.23	294410.23	294410.23	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-K, contratista:PRACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:294410.23, importe_modificado:294410.23]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:12.0]}	1466139/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040148 5772	Proyecto de inversión	1607392.76	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607392.76, modificado:1607392.76]}	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE CIENEGA DE LOS GERVAÇOS MUNICIPIO DEL NAYAR - 434730	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	434730	5	12	14	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:769, direccion:RANCHERIA LA CIENEGA, 63547 LA CIENEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE LOS GERVAÇOS CON CLAVE 0769, lon:-104.7189669, lat:22.30434526]}	01-10-2018	15-12-2018	1607392.76	1607392.76	1607392.76	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-049/2018-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1607392.76, importe_modificado:1607392.76]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1485772/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY00180201 106633	Proyecto de inversión	425952	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425952.0, modificado:424278.0]}	Construccion De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Guasimas Del Caiman Municipio Del Nayar Nayarit - 86848	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	86848	N	0	0	150	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:535, direccion:RANCHERIA GUASIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUASIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE, CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL CAIMAN MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.463267, lat:21.94866366]}	01-06-2018	31-07-2018	0	0	0	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-014-F/2018-IR, contratista:BERTHA HERNANDEZ TORRES, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:424278.0, importe_modificado:424278.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	1245015/proyec	Cancelado	Cancelación validada
2018	4	NAY18180201 106662	Proyecto de inversión	6325001.24	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6325001.24, modificado:6325001.24]}	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle De Acceso De Jesus Maria Municipio Del Nayar Nayarit Primera Etapa - 100139	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	100139	N	0	0	2638	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 3700.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESUS MARIA, 63530 JESUS MARIA, DEL NAYAR NAYARIT, EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LOS ARCOS DANDO LA CONTINUACION AL CONCRETO HIDRAULICO, lon:-104.5237759, lat:22.25476143]}	01-03-2018	30-06-2018	6292428.57	6292428.57	6292428.57	2725246.87	2725246.87	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-URB-012/2018-IR, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6292428.57, importe_modificado:6292428.57]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:3700.0]}	1245044/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18180201 106704	Proyecto de inversión	223804.94	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223804.94, modificado:225000.0]}	Construccion De Casa De La Salud Para Beneficiar A La Localidad De El Sauz Municipio Del Nayar Nayarit - 68952	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	68952	N	0	0	115	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:139, direccion:RANCHERIA 0000 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT, LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.4968337, lat:21.53069959]}	14-05-2018	11-08-2018	223804.94	223804.94	223804.94	223804.94	223804.94	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-SAL-003-A/2018-IR, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:223804.94, importe_modificado:223804.94]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1245086/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040145 5352	Proyecto de inversión	1912672.93	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912672.93, modificado:1912672.93]}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC - 399267	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	399267	5	85	127	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:27470.0, meta_modificada: 27470.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:653, direccion:RANCHERIA CUAUHTEMOC, 63538 CUAUHTEMOC, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EL CAMINO ENTRE LOS POBLADOS DE CUAUHTEMOC Y LA VENTANILLA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.55483214, lat:21.85134111]}	01-09-2018	15-12-2018	1892672.93	1892672.93	1892672.92	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-URB-045-B/2018-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1892672.93, importe_modificado:1892672.93]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:2747.0]}	1455352/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040145 6135	Proyecto de inversión	171932.58	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171932.58, modificado:171739.3]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAREDES MUNICIPIO DELL NAYAR NAYARIT - 399991	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	399991	5	14	21	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificada: 7.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:586, direccion:RANCHERIA PAREDES, 63537 PAREDES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE PAREDES CON NUMERO DE LOCALIDAD 0586 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.51258165, lat:21.85895202]}	01-12-2018	28-12-2018	171739.3	171739.3	171739.3	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-B, contratista:PRACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:171739.3, importe_modificado:171739.3]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]}	1456135/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040145 6332	Proyecto de inversión	171932.58	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171932.58, modificado:171739.3]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 400249	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	400249	5	15	20	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificada: 7.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:6, direccion:RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63535 LOS ARRAYANES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES MUNICIPIO DEL NAYAR CON CLAVE DE LOCALIDAD 0006, lon:-104.3879355, lat:22.3524264]}	01-12-2018	28-12-2018	171739.3	171739.3	171739.3	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-F, contratista:PRACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:171739.3, importe_modificado:171739.3]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]}	1456332/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040146 6047	Proyecto de inversión	73685.39	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73685.39, modificado:73602.56]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE LOS MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DEL NAYAR NA - 411457	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	411457	5	6	9	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:978, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 63535 LAS ADJUNTAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DEL NAYAR QUE TIENE LA SIGUIENTE CLAVE DE LOCALIDAD 0978, lon:-104.34476561, lat:22.28674499]}	01-12-2018	28-12-2018	73602.56	73602.56	73602.56	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-I, contratista:PRACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:73602.56, importe_modificado:73602.56]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]}	1466047/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040146 7270	Proyecto de inversión	5156542.06	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156542.06, modificado:5156542.06]}	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE LA CUESTA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 412899	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	412899	5	40	60	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:962.55]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:654, direccion:RANCHERIA LA CUESTA, 63534 LA CUESTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA CON CLAVE 0654 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.61913297, lat:22.23987388]}	01-10-2018	15-12-2018	5156542.06	5156542.06	5156542.06	4851341.3	4851341.3	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-043/2018-IR, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:5156542.06, importe_modificado:5156542.06]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:9062.55]}	1467270/proyec	En Ejecución	Validado avances
2018	4	NAY18040147 0230	Proyecto de inversión	219891.95	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219891.95, modificado:219891.95]}	CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 416003	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	416003	5	41	61	0	{meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo:1: [cve_municipio:9, localidad:342, direccion:RANCHERIA CIENEGA DE SANTA ROSA, 63533 CIENEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA CON CLAVE 0342 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.47447664, lat:22.25407215]}	01-05-2018	31-08-2018	219891.95	219891.95	219891.95	0	0	{tcto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-SAL-022-A/2018-IR, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:219891.95, importe_modificado:219891.95]}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	1470230/proyec	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_PROY CATEGORIA	DETALLE_PROY MONTO_GLOB AL_APROBADO	DETALLE_PROY FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROY NOMBRE	DETALLE_PROY ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PROY ENTIDAD_RES PONSABLE	DETALLE_PROY ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	DETALLE_PROY MUNICIPIO_R ESPONSABLE	DETALLE_PROY TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	DETALLE_PROY CLASIFICACION	DETALLE_PROY SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROY INSTITUCION_EI O DEL NAYAR	DETALLE_PROY NUMERO_PR 434442	DETALLE_PROY POBLACION_BE NEFIADA	DETALLE_PROY MUJERES	DETALLE_PROY HOMBRES	DETALLE_PROY BENEFICIARIOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOR REFERENCIAS	DETALLE_P GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROY FECHA_TERMIN O	DETALLE_PROY RECAUDADO	DETALLE_PROY COMPROMETI DO	DETALLE_PROY DEVENGADO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_PROY AVANCE_FIN ANCERO	DETALLE_P CONTRATOS	DETALLE_P AVANCES_FI SICOS	DETALLE_P FOTOS	DETALLE_P ESTATUS	DETALLE_P FLUIJO
2018	4	NAY18040148	Proyecto de inversión	11206055.56	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134004.9, modificado:2176704.6], f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862927.55, modificado:7862927.55], f3: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209123.11, modificado:1209123.11]}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MUNICIPIO DEL NAYAR - 434442	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	434442	5	61	92	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1370.56]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:1398, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR, 63547 EL MIRADOR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, LA LOCALIDAD DEL MIRADOR SE ENCUENTRA CASI PEGADA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.52121714, lat:22.24244294]}	19-03-2018	16-06-2018	3108818.12	3265056.92	3265056.92	3108818.12	3108818.12	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-F003/2018-LP-A, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2134004.9, importe_modificado:2134004.9], ctto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-VI-AYS-F003/2018-LP-B, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2418246.21, importe_modificado:2418246.21]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	1485612/proyec to_PROCESO, 1485612/proyect o_INICIO, 1485612/proyect o_FIN	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18180201	Proyecto de inversión	3782118.33	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782118.33, modificado:3792697.0]} {f2: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460975.04, modificado:460975.04]}	Ampliacion De Red Eléctrica En La Localidad Indígena De Los Encinos Municipio Del Nayar Nayarit - 106435	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	106435	N	0	0	298	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.8033533, lat:22.21679638]}	01-07-2018	30-09-2018	3782118.33	3782118.33	3782117.7	3782117.7	3782117.7	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-011/2018-IR, contratista:JORGE EDUARDO GARCIA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3782118.33, importe_modificado:3782118.33]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18180201	Proyecto de inversión	460975.04	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460975.04, modificado:460975.04]}	Rehabilitacion De Camino Ec Las Higuera Lat Azucenas Municipio Del Nayar Nayarit - 62183	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	62183	N	0	0	32	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.42]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:844, direccion:RANCHERIA 00000 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT, SE REHABILITARA EL EL CAMINO DE LAS HIGUERAS A LAS AZUCENAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.5549878, lat:21.76781933]}	18-05-2018	15-08-2018	460975.04	460975.04	460975.04	460975.04	460975.04	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-URB-004-A/2018-IR, contratista:OMAR ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:460975.04, importe_modificado:460975.04]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.42]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.42]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.42]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY00180201	Proyecto de inversión	539539.2	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539539.2, modificado:537418.8]}	Construccion De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento En Localidad De El Coyunque Municipio Del Nayar Nayarit - 86469	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	86469	N	0	0	190	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:41, direccion:RANCHERIA COYUNQUE, 63549 COYUNQUE, DEL NAYAR NAYARIT, CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COYUNQUE MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.8600579, lat:22.2262194]}	01-06-2018	31-07-2018	0	0	0	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-014-B/2018-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:537418.8, importe_modificado:537418.8]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	Cancelado	Cancelada	validada				
2018	4	NAY18180201	Proyecto de inversión	625799.35	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625799.35, modificado:627919.62]}	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Carretera De San Pablo A Las Higuera En El Municipio Del Nayar Nayarit - 67512	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	67512	N	0	0	256	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 808.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:131, direccion:RANCHERIA 00000 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT, SOBRE LA CARRETERA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO A LAS HIGUERAS DENTRO DEL KM 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.5571233, lat:21.70895399]}	01-05-2018	31-08-2018	625799.35	625799.35	625799.35	625799.35	625799.35	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-URB-008/2018-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:625799.35, importe_modificado:625799.35]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:808.4]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:808.4]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:808.4]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18180201	Proyecto de inversión	223804.94	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223804.94, modificado:225000.0]}	Construcción De Casa De La Salud Para Beneficiar A La Localidad De Guacamayas Municipio Del Nayar Nayarit - 60865	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	60865	N	0	0	197	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:665, direccion:RANCHERIA 00000 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT, EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN EL POBLADO DE LAS GUACAMAYAS MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.8503942, lat:22.35446183]}	14-05-2018	11-08-2018	223804.94	223804.94	223804.94	223804.94	223804.94	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-SAL-003/2018-IR, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:223804.94, importe_modificado:223804.94]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040142	Proyecto de inversión	206473.48	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206473.48, modificado:206473.48]}	CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 310026	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	310026	5	26	37	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 45.58]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:4, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 63548 LOS ARCOS, DEL NAYAR NAYARIT SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.68171897, lat:22.19479761]}	01-10-2018	15-12-2018	206473.48	206473.48	206473.48	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-SAL-036-B/2018-AD, contratista:GABRIEL HERNANDEZ BARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:206473.48, importe_modificado:206473.48]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:45.58]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:45.58]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:45.58]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040145	Proyecto de inversión	206473.48	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206473.48, modificado:206473.48]}	CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 397980	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	397980	5	17	24	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:654, direccion:RANCHERIA LA CUESTA, 63534 LA CUESTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA CON CLAVE 0654 SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.61977665, lat:22.23960282]}	01-10-2018	15-12-2018	206473.48	206473.48	206473.48	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-SAL-036-A/2018-AD, contratista:GABRIEL HERNANDEZ BARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:206473.48, importe_modificado:206473.48]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040145	Proyecto de inversión	245617.97	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245617.97, modificado:245341.85]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AIRE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 399929	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	399929	5	20	30	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:591, direccion:RANCHERIA EL AIRE, 63538 EL AIRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL AIRE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.58751612, lat:21.83104708]}	01-12-2018	28-12-2018	245341.85	245341.85	245341.85	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-A, contratista:PRACA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:245341.85, importe_modificado:245341.85]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:10.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:10.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040145	Proyecto de inversión	73685.39	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73685.39, modificado:73602.56]}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ORTEGA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 400052	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	400052	5	5	10	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:275, direccion:RANCHERIA ORTEGA, 63535 ORTEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARAN LOS MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ORTEGA CON CLAVE DE LOCALIDAD 0275 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.41943455, lat:22.35119641]}	01-12-2018	28-12-2018	73602.56	73602.56	73602.56	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-047/2018-IR-O, contratista:PRACA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:73602.56, importe_modificado:73602.56]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:3.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:3.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040147	Proyecto de inversión	808142.09	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808142.09, modificado:808142.09]}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 418094	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	418094	5	120	180	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada: 1839.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:1213, direccion:RANCHERIA EL CARRIZO, 63548 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO CON CLAVE 1213 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.75424826, lat:22.54106522]}	01-08-2018	30-09-2018	808142.09	808142.09	808142.09	808142.09	808142.09	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-016-A/2018-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:808142.09, importe_modificado:808142.09]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1838.95]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1838.95]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1838.95]}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	NAY18040147	Proyecto de inversión	1404690.78	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404690.78, modificado:1404690.78]}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE JAZMINES DE COYULTITLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 424360	18	Nayarit	9	Del Nayar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	424360	5	33	48	0	{meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1420.0, meta_modificada: 2136.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:77, direccion:RANCHERIA JAZMINES DE COYULTITLA, 63536 JAZMINES DE COYULTITLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y, SE REALIZARA EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.64746695, lat:21.99747574]}	01-07-2018	30-09-2018	1404640.88	1404640.88	1404640.88	1404640.88	1404640.88	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FI-09-VIV-015-C/2018-IR, contratista:JORGE EDUARDO GARCIA JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1404690.78, importe_modificado:1404640.88]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:2136.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:2136.0]}	{meta1: [unidad_medida: Otros, avance:2136.0]}	En Ejecución	Validado	avances				

