



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

RESUMEN

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

NUM. DE HOJA 1 DE 9

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
URB: URBANIZACION		204,843,217.97		204,843,217.97				107,555,017.17		107,555,017.17				97,288,200.80		97,288,200.80			
APO: AGUA POTABLE		91,802,789.84		91,802,789.84				37,155,918.54		37,155,918.54				54,646,871.30		54,646,871.30			
ELR.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES		3,926,335.77		3,926,335.77										3,926,335.77		3,926,335.77			
SUMA DE LA HOJA		300,572,343.58		300,572,343.58				144,710,935.71		144,710,935.71				155,861,407.87		155,861,407.87			
SUBTOTAL		300,572,343.58		300,572,343.58				144,710,935.71		144,710,935.71				155,861,407.87		155,861,407.87			
TOTAL		300,572,343.58		300,572,343.58				144,710,935.71		144,710,935.71				155,861,407.87		155,861,407.87			

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION NUM. DE HOJA 2 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.	
2025/F3-09-URB-001-PR	NAYAR-OP-F3-URB-001/2025 01/04/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE NARANJITO DE COPAL A HUAYNAMOTA MUNICIPIO DE DEL NAYAR	DEL NAYAR HUAYNAMOTA	C	24/04/2025	28/06/2025		17,754,433.72		17,754,433.72					17,754,433.72		17,754,433.72				0.00		0.00			M2 PERSONAS	313,500 2,500		100%	100%	
2025/F3-09-URB-002-PR	NAYAR-OP-F3-URB-002/2025 01/04/2025	"REHABILITACION DE CAMINO E-C. RUIZ- ZACATECAS (LA GUERRA) A EL RISCO MUNICIPIO DE DEL NAYAR"	DEL NAYAR EL RISCO	C	24/04/2025	28/06/2025		16,659,217.60		16,659,217.60					16,659,217.60		16,659,217.60				0.00		0.00			M2 PERSONAS	265,140 950		100%	100%	
2025/F3-09-URB-003-PR	NAYAR-OP-F3-URB-003/2025 01/04/2025	REHABILITACION DE CAMINO JESUS MARIA A HUAYNAMOTA MUNICIPIO DE DEL NAYAR	DEL NAYAR HUAYNAMOTA	C	24/04/2025	28/06/2025		24,835,958.78		24,835,958.78					24,835,958.78		24,835,958.78				0.00		0.00			M2 PERSONAS	234,000 1,300		100%	100%	
2025/F3-09-URB-004-PR	NAYAR-OP-F3-URB-004/2025 03/06/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR ATONALISCO	C	23/06/2025	20/09/2025		5,780,261.83		5,780,261.83					3,764,839.83		3,764,839.83				2,015,422.00		2,015,422.00			M2 PERSONAS	734.40 187		70%	65%	
2025/F3-09-URB-005-PR	NAYAR-OP-F3-URB-005/2025 03/06/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA PALMITA, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR POTRERO DE LA PALMITA	C	23/06/2025	20/09/2025		6,992,413.95		6,992,413.95					5,540,521.61		5,540,521.61				1,451,892.34		1,451,892.34			M2 PERSONAS	734.00 605		75%	79%	
2025/F3-09-URB-006-PR	NAYAR-OP-F3-URB-006/2025 03/06/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL COLORIN, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR EL COLORIN	C	23/06/2025	20/09/2025		3,904,026.05		3,904,026.05					3,358,248.93		3,358,248.93				545,777.12		545,777.12			M2 PERSONAS	712.00 188		85%	86%	
SUMA DE LA HOJA								75,926,311.93		75,926,311.93				71,913,220.47		71,913,220.47				4,013,091.46		4,013,091.46									
SUBTOTAL								75,926,311.93		75,926,311.93				71,913,220.47		71,913,220.47				4,013,091.46		4,013,091.46									
TOTAL								75,926,311.93		75,926,311.93				71,913,220.47		71,913,220.47				4,013,091.46		4,013,091.46									

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION NUM. DE HOJA 3 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.		
2025/F3-09-URB-008-PR	NAYAR-OP-F3-URB-008/2025 03/06/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR GUACAMAYAS	C	23/06/2025	20/09/2025		8,351,899.81		8,351,899.81				8,126,831.65		8,126,831.65				225,068.16		225,068.16			M2 PERSONAS	2,491.15 249		100%	97%			
2025/F3-09-URB-011-PR	NAYAR-OP-F3-URB-011/2025 06/06/2025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES DE SAN JUAN PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR SAN JUAN PEYOTAN	C	30/06/2025	27/09/2025		7,392,391.39		7,392,391.39				6,392,053.32		6,392,053.32				1,000,338.07		1,000,338.07			M2 PERSONAS	2,700.00 523		90%	86%			
2025/F3-09-URB-013-PR	NAYAR-OP-F3-URB-013/2025 06/06/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS TIGRES EL METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR LOS TIGRES EL METATE	C	15/07/2025	11/010/2025		13,079,040.36		13,079,040.36				8,708,339.86		8,708,339.86				4,370,700.50		4,370,700.50			M2 PERSONAS	17,036 120		40%	67%			
2025/F3-09-URB-018-PR	NAYAR-OP-F3-URB-035/2025 28/07/2025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE POSTERIOR A PALACIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR JESUS MARIA	C	01/09/2025	30/11/2025		14,011,237.45		14,011,237.45				9,546,254.68		9,546,254.68				4,464,982.77		4,464,982.77			M2 PERSONAS	3,445.84 3,695		25%	68%			
2025/F3-09-URB-019-PR	NAYAR-OP-F3-URB-036/2025 04/08/2025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR JESUS MARIA	C	15/09/2025	13/12/2025		5,743,091.85		5,743,091.85				2,868,317.19		2,868,317.19				2,874,774.66		2,874,774.66			M2 PERSONAS	1,570.00 3,695		10%	50%			
2025/F3-09-URB-021-PR	NAYAR-OP-F3-URB-038/2025 01/09/2025	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA DE PICACHOS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	DEL NAYAR TIERRA BLANCA DE PICACHOS	C	29/09/2025	20/12/2025		10,011,824.48		10,011,824.48										10,011,824.48		10,011,824.48			M2 PERSONAS	11,440.00 178						
SUMA DE LA HOJA								58,589,485.34		58,589,485.34				35,641,796.70		35,641,796.70				22,947,688.64		22,947,688.64										
SUBTOTAL								134,515,797.27		134,515,797.27				107,555,017.17		107,555,017.17				26,960,780.10		26,960,780.10										
TOTAL								134,515,797.27		134,515,797.27				107,555,017.17		107,555,017.17				26,960,780.10		26,960,780.10										

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
2024-2027
OBRAS PUBLICAS



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 4 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO	NOMBRE DEL	MUNICIPIO	MOD.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES		
					EJEC.	INICIO (D/M/A)		TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO		FIS.	FIN.
2025/F3-09-URB-022-PR	NAYAR-OP-F3-URB-039/2025 01/09/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y PARQUE PUBLICO EN MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR MESA DEL NAYAR	C	02/10/2025	20/12/2025		8,846,632.34		8,846,632.34									8,846,632.34		8,846,632.34				M2 PERSONAS	332.00 2,976							
2025/F3-09-URB-023-PR	NAYAR-OP-F3-URB-040/2025 01/09/2025	REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN A CIENEGA DEL MANGO MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR ZOQUIPAN	C	29/09/2025	20/12/2025		13,809,098.54		13,809,098.54									13,809,098.54		13,809,098.54				M2 PERSONAS	131,000.00 2,120							
2025/F3-09-URB-024-PR	NAYAR-OP-F3-URB-041/2025 02/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA Y TECHADO EN LA COMUNIDAD DE EL RISCO MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR EL RISCO	C	02/10/2025	20/12/2025		5,250,410.25		5,250,410.25									5,250,410.25		5,250,410.25				M2 PERSONAS	663 173							
2025/F3-09-URB-025-PR	NAYAR-OP-F3-URB-042/2025 02/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES MUNICIPIO DEL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	C	02/10/2025	20/12/2025		6,210,045.37		6,210,045.37									6,210,045.37		6,210,045.37				M2 PERSONAS	601.92 474							
2025/F3-09-URB-026-PR	NAYAR-OP-F3-URB-043/2025 02/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA, MUNICIPIO DEL NAYAR	AGUAMILPA	C	02/10/2025	20/12/2025		3,771,614.19		3,771,614.19									3,771,614.19		3,771,614.19				M2 PERSONAS	789.92 208							
2025/F3-09-URB-027/PR	NAYAR-OP-F3-URB-044/2025 02/09/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA MUNICIPIO DEL NAYAR	CIENEGA DE SANTA ROSA	C	02/10/2025	20/12/2025		5,460,904.79		5,460,904.79									5,460,904.79		5,460,904.79				M2 PERSONAS	734.40 158							
SUMA DE LA HOJA								43,348,705.48		43,348,705.48									43,348,705.48		43,348,705.48												
SUBTOTAL								177,864,502.75		177,864,502.75				107,555,017.17		107,555,017.17				70,309,485.58		70,309,485.58											
TOTAL								177,864,502.75		177,864,502.75				107,555,017.17		107,555,017.17				70,309,485.58		70,309,485.58											

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 027

BRAS PUBLICAS



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 5 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.	
2025/F3-09-URB-028-PR	NAYAR-OP-F3-URB-045/2025 04/09/2025	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE CAMINO DE JESUS MARIA A EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	DEL NAYAR EL SALITRE	C	13/10/2025	20/12/2025		11,917,274.59		11,917,274.59										11,917,274.59		11,917,274.59				M2 PERSONAS	4,500.00 95				
2025/F3-URB-035	NAYAR-OP-F3-URB-052/2025 17/09/2025	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO PEYOTAN, MUNICIPIO DEL NAYAR	RANCHO VIEJO PEYOTAN	C	27/10/2025	20/12/2025		5,855,694.01		5,855,694.01										5,855,694.01		5,855,694.01				M2 PERSONAS	2,232.00 166				
2025/F3-URB-036	NAYAR-OP-F3-URB-053/2025 17/09/2025	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA GUERRA A SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR SANTA ROSA	C	27/10/2025	20/12/2025		2,200,821.60		2,200,821.60										2,200,821.60		2,200,821.60				M2 PERSONAS	5,625 291				
2025/F3-URB-037	NAYAR-OP-F3-URB-054/2025 17/09/2025	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE E.C. RUIZ-ZACATECAS A SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR SAN FRANCISCO	C	27/10/2025	20/12/2025		2,500,319.87		2,500,319.87										2,500,319.87		2,500,319.87				M2 PERSONAS	18,900.00 640				
2025/F3-URB-042	NAYAR-OP-F3-URB-059/2025 19/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR SAN ISIDRO	C	27/10/2025	20/12/2025		4,504,605.15		4,504,605.15										4,504,605.15		4,504,605.15				M2 PERSONAS	2,106.00 166				
SUMA DE LA HOJA									26,978,715.22		26,978,715.22									26,978,715.22		26,978,715.22									
SUBTOTAL									204,843,217.97		204,843,217.97				107,555,017.17		107,555,017.17				97,288,200.80		97,288,200.80								
TOTAL									204,843,217.97		204,843,217.97				107,555,017.17		107,555,017.17				97,288,200.80		97,288,200.80								

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

OBRAS PUBLICAS



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

PROGRAMA: APO: AGUA POTABLE NUM. DE HOJA 6 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		DEL PROYECTO	FIS.	
2025-NAYAR-F3- APO-007	OP-MUN-F3-09-APO- 007/2025 03/06/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR GUADALUPE DE GUINEA	C	24/04/2025	28/06/2025		6,747,042.13		6,747,042.13				5,297,704.45		5,297,704.45				1,449,337.68		1,449,337.68			METRO LINEAL PERSONAS	3,428.00 238		95%	79%		
2025-NAYAR-F3- APO-009	OP-MUN-F3-09-APO- 007/2025 03/06/2025	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO PEYOTAN, DEL NAYAR	DEL NAYAR SAUCITO PEYOTAN	C	07/07/2025	04/10/2025		17,051,947.64		17,051,947.64				16,650,497.64		16,650,497.64				401,450.00		401,450.00			METRO LINEAL PERSONAS	12,000.00 194		100%	98%		
2025-NAYAR-F3- APO-010	OP-MUN-F3-09-APO- 010/2025 06/06/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR SAN VICENTE	C	30/06/2025	27/09/2025		5,313,818.69		5,313,818.69				2,656,909.34		2,656,909.34				2,656,909.35		2,656,909.35			METRO LINEAL PERSONAS	1,200.00 417		95%	50%		
2025-NAYAR-F3- APO-012	OP-MUN-F3-09-APO- 012/2025 20/06/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA, MPIO. DE DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR JAZMINES DE COYULTITA		30/06/2025	27/09/2025		2,059,459.84		2,059,459.84				1,619,239.03		1,619,239.03				440,220.81		440,220.81			METRO LINEAL PERSONAS	197.98 105		100%	79%		
2025-NAYAR-F3- APO-014	OP-MUN-F3-09-APO- 014/2025 20/06/2025	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SORDO MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR EL SORDO		15/07/2025	11/10/2025		4,023,533.74		4,023,533.74				2,337,173.57		2,337,173.57				1,686,360.17		1,686,360.17			METRO LINEAL PERSONAS	2,345.83 141		60%	58%		
2025-NAYAR-F3- APO-015	OP-MUN-F3-09-APO- 015/2025 20/06/2025	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR.	DEL NAYAR RANCHO VIEJO		15/07/2025	11/10/2025		2,089,006.74		2,089,006.74				1,530,400.65		1,530,400.65				558,606.09		558,606.09			TANQUE PERSONAS	1.00 650		95%	73%		
2025-NAYAR-F3- APO-016	OP-MUN-F3-09-APO- 016/2025 20/06/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT.	DEL NAYAR LA PALMITA		15/07/2025	11/10/2025		5,015,943.72		5,015,943.72				3,978,766.28		3,978,766.28				1,037,177.44		1,037,177.44			METRO LINEAL PERSONAS	2,621 199.00		40%	79%		
SUMA DE LA HOJA								42,300,752.49		42,300,752.49				34,070,690.96		34,070,690.96				8,230,061.53		8,230,061.53									
SUBTOTAL								42,300,752.49		42,300,752.49				34,070,690.96		34,070,690.96				8,230,061.53		8,230,061.53									
TOTAL								42,300,752.49		42,300,752.49				34,070,690.96		34,070,690.96				8,230,061.53		8,230,061.53									

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

PROGRAMA: APO: AGUA POTABLE NUM. DE HOJA 7 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.	
2025-NAYAR-F3- APO-017	OP-MUN-F3-09-APO- 017/2025 03/06/2025	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR LA VENTANILLA	C	28/07/2025	25/10/2025		6,170,455.16		6,170,455.16				3,085,227.58		3,085,227.58				3,085,227.58		3,085,227.58			METRO LINEAL PERSONAS	1,028.36 35		30%	50%			
2025-NAYAR-F3- APO-020	NAYAR-OP-F3-APO- 037/2025 02/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑÁVERAL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR ARROYO DE CAÑÁVERAL	C	02/10/2025	20/12/2025		15,367,590.44		15,367,590.44							15,367,590.44		15,367,590.44						METRO LINEAL PERSONAS	1,200.00						
2025/F3-09-URB- 029/PR	NAYAR-OP-F3-URB- 048/2025 05/09/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR SAN RAFAEL	C	13/10/2025	20/12/2025		7,000,554.45		7,000,554.45							7,000,554.45		7,000,554.45						METRO LINEAL PERSONAS	4,700.00 345						
2025/F3-09-URB- 030/PR	NAYAR-OP-F3-APO- 047/2025 05/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR LINDA VISTA	C	13/10/2025	20/12/2025		2,057,150.40		2,057,150.40							2,057,150.40		2,057,150.40						METRO LINEAL PERSONAS	30.00 1,412						
2025/F3-09-URB- 031/PR	NAYAR-OP-F3-APO- 048/2025 05/09/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR SANTA CRUZ DE GUAYBEL	C	13/10/2025	20/12/2025		1,210,524.94		1,210,524.94							1,210,524.94		1,210,524.94						TANQUE PERSONAS	150.00 737						
2025/F3-09-URB- 032/PR	NAYAR-OP-F3-APO- 049/2025 05/09/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR CUMBRES DE DURAZNITO	C	13/10/2025	20/12/2025		1,423,375.89		1,423,375.89							1,423,375.89		1,423,375.89						METRO LINEAL PERSONAS	923 123.00						
SUMA DE LA HOJA								33,229,651.28		33,229,651.28				3,085,227.58		3,085,227.58				30,144,423.70		30,144,423.70										
SUBTOTAL								75,530,403.77		75,530,403.77				37,155,918.54		37,155,918.54				38,374,485.23		38,374,485.23										
TOTAL								75,530,403.77		75,530,403.77				37,155,918.54		37,155,918.54				38,374,485.23		38,374,485.23										

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

PROGRAMA: APO: AGUA POTABLE NUM. DE HOJA 8 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO (D/MA)	TERMINO (D/MA)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.			
2025/F3-09-URB-033/PR	NAYAR-OP-F3-APO-050/2025 15/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIPILLA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR ZOQUIPILLA	C	13/10/2025	20/12/2025		6,380,199.33		6,380,199.33									6,380,199.33		6,380,199.33				METRO LINEAL PERSONAS	2,844.03 143							
2025/F3-09-URB-034/PR	NAYAR-OP-F3-APO-051/2025 15/09/2025	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPOMO DEL NAYAR.	DEL NAYAR EL CAPOMO	C	13/10/2025	20/12/2025		573,918.14		573,918.14									573,918.14		573,918.14				METRO LINEAL PERSONAS	1.00 144							
2025/F3-URB-038	NAYAR-OP-F3-APO-055/2025 17/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA ANEXO AL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR LA PALMITA ANEXO AL ROBLE	C	27/10/2025	20/12/2025		1,194,277.48		1,194,277.48									1,194,277.48		1,194,277.48				METRO LINEAL PERSONAS	1.00 102							
2025/F3-URB-039	NAYAR-OP-F3-APO-056/2025 17/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 10 M3 Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR LOS LLANITOS	C	27/10/2025	20/12/2025		1,977,869.90		1,977,869.90									1,977,869.90		1,977,869.90				METRO LINEAL PERSONAS	356.00 150							
2025/F3-URB-040	NAYAR-OP-F3-APO-057/2025 17/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 20 M3 Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	DEL NAYAR PLAYA GOLONDRINAS	C	27/10/2025	20/12/2025		4,137,062.40		4,137,062.40									4,137,062.40		4,137,062.40				METRO LINEAL PERSONAS	20.00 222							
2025/F3-URB-041	NAYAR-OP-F3-APO-058/2025 17/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 20 M3 Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COYULTITA DE JAZMINES MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	DEL NAYAR COYULTITA DE JAZMINEZ	C	27/10/2025	20/12/2025		2,009,058.82		2,009,058.82									2,009,058.82		2,009,058.82				TANQUE PERSONAS	20.00 195							
SUMA DE LA HOJA								16,272,386.07		16,272,386.07									16,272,386.07		16,272,386.07												
SUBTOTAL								91,802,789.84		91,802,789.84				37,155,918.54		37,155,918.54				54,646,871.30		54,646,871.30											
TOTAL								91,802,789.84		91,802,789.84				37,155,918.54		37,155,918.54				54,646,871.30		54,646,871.30											

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR





H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

TERCER INFORME TRIMESTRE DEL 2025
EJERCICIO 2025



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE ELABORACION 06 DE OCTUBRE DEL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: ELR.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

NUM. DE HOJA 9 DE 9

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL RSS	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.	
2025/F3-ELR-043	NAYAR-OP-F3-ELR-060/2025 17/09/2025	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT	DEL NAYAR EL SABINO	C	27/10/2025	20/12/2025		3,352,417.63		3,352,417.63								3,352,417.63		3,352,417.63				METRO LINEAL PERSONAS	45.00 180							
2025/F3-ELR-044	NAYAR-OP-F3-ELR-060/2025 17/09/2025	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUEY MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR	DEL NAYAR EL MAGUEY	C	27/10/2025	20/12/2025		573,918.14		573,918.14								573,918.14		573,918.14				METRO LINEAL PERSONAS	12.00 30							
SUMA DE LA HOJA								3,926,335.77		3,926,335.77								3,926,335.77		3,926,335.77												
SUBTOTAL								3,926,335.77		3,926,335.77									3,926,335.77		3,926,335.77											
TOTAL								3,926,335.77		3,926,335.77									3,926,335.77		3,926,335.77											

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR