



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

RESUMEN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRE DEL 2026



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

DEL 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 07 DE JULIO DEL 2026
NUM. DE HOJA 1 DE 5

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
URB: URBANIZACION		171,292,171.37		171,292,171.37				64,267,848.58		64,267,848.58				107,024,322.79		107,024,322.79			
APO: AGUA POTABLE		51,154,371.02		51,154,371.02				7,354,443.76		7,354,443.76				43,799,927.26		43,799,927.26			
SUMA DE LA HOJA		222,446,542.39		222,446,542.39				71,622,292.34		71,622,292.34				150,824,250.05		150,824,250.05			
SUBTOTAL		222,446,542.39		222,446,542.39				71,622,292.34		71,622,292.34				150,824,250.05		150,824,250.05			
TOTAL		222,446,542.39		222,446,542.39				71,622,292.34		71,622,292.34				150,824,250.05		150,824,250.05			

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2026



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

FECHA DE ELABORACION 07 DE JULIO DEL 2026

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 2 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.		
2026/F3-09-URB-001-PR	OP-MUN-F3-09-URB-001/2026 23/03/2026	"REHABILITACION DE CAMINO DE NARANJITO DE COPAL A EL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR EL ROBLE	C	14/04/2026			24,951,633.87		24,951,633.87				19,477,771.59		19,477,771.59			5,473,862.28		5,473,862.28			M2 PERSONAS	207,500.00 504		90%	78%				
2026/F3-09-URB-002-PR	OP-MUN-F3-09-URB-002/2026 23/03/2026	"REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO DEL GUACO A LA LOCALIDAD DE EL COYUNQUE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR EL COYUNQUE	C	14/04/2026			24,975,741.24		24,975,741.24				14,473,588.42		14,473,588.42			10,502,152.82		10,502,152.82			M2 PERSONAS	123,633.50 346		60%	58%				
2026/F3-09-URB-003-PR	OP-MUN-F3-09-URB-003/2026 23/03/2026	"REHABILITACION DEL CAMINO DEL E.C. DE PUERTO DE LOS LEONES A SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT."	DEL NAYAR SANTA BARBARA	C	14/04/2026			7,545,789.76		7,545,789.76				7,517,216.83		7,517,216.83			28,572.93		28,572.93			M2 PERSONAS	40,300 552		90%	100%				
2026/F3-09-URB-004-PR	OP-MUN-F3-09-URB-004/2026 27/04/2026	"REHABILITACION DEL CAMINO DEL E.C. RUIZ-ZACATECAS, LA CUMBRE A GAVILANES, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT."	DEL NAYAR GAVILANEZ	C	01/05/2026			23,587,177.07		23,587,177.07				7,071,948.06		7,071,948.06			16,515,229.01		16,515,229.01			M2 PERSONAS	242,500.00 473		35%	30%				
2026/F3-09-URB-005-PR	OP-MUN-F3-09-URB-005/2026 27/04/2026	"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	C	25/04/2026			12,245,603.32		12,245,603.32				7,224,766.39		7,224,766.39			5,020,836.93		5,020,836.93			M2 PERSONAS	5,393.10 156		45%	59%				
2026/F3-09-URB-006-PR	OP-MUN-F3-09-URB-005/2026 27/04/2026	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR"	DEL NAYAR LINDA VISTA	C	25/05/2026			13,801,136.39		13,801,136.39				4,137,313.58		4,137,313.58			9,663,822.81		9,663,822.81			M2 PERSONAS	3,876.00 1,412		25%	30%				
SUMA DE LA HOJA								107,107,081.65		107,107,081.65				59,902,604.87		59,902,604.87			47,204,476.78		47,204,476.78											
SUBTOTAL								107,107,081.65		107,107,081.65				59,902,604.87		59,902,604.87			47,204,476.78		47,204,476.78											
TOTAL								107,107,081.65		107,107,081.65				59,902,604.87		59,902,604.87			47,204,476.78		47,204,476.78											

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2026



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISDMF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
PROGRAMA: URB.- URBANIZACION
FECHA DE ELABORACION 07 DE JULIO DEL 2026
NUM. DE HOJA 3 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.		
2026/F3-09-URB-007-PR	OP-MUN-F3-09-URB-007/2026 27/04/2026	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT*	DEL NAYAR ZOQUIPAN	C	25/05/2026			8,277,641.98		8,277,641.98				2,546,958.21		2,546,958.21				5,730,683.77		5,730,683.77			M2 PERSONAS	2,777.00 342		35%	31%			
2026/F3-09-URB-008-PR	OP-MUN-F3-09-URB-008/2026 08/05/2026	*CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT*.	DEL NAYAR SAN PABLO	C	02/06/2026			6,065,959.58		6,065,959.58				1,818,285.50		1,818,285.50				4,247,674.08		4,247,674.08			M2 PERSONAS	767.00 262		30%	30%			
2026/F3-09-URB-013-PR	OP-MUN-F3-09-URB-013/2026 04/06/2026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR CARRIZAL DE LAS VIGAS	C				4,999,727.10		4,999,727.10										4,999,727.10		4,999,727.10			M2 PERSONAS	1,730.50 247		10%				
2026/F3-09-URB-014-PR	OP-MUN-F3-09-URB-014/2026 04/06/2026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA (EL SALADITO), MUNICIPIO DEL NAYAR*	DEL NAYAR JESUS MARIA	C				5,416,178.60		5,416,178.60										5,416,178.60		5,416,178.60			M2 PERSONAS	1,630.80 117						
2026/F3-09-URB-015-PR	OP-MUN-F3-09-URB-015/2026 12/06/2026	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR RANCHO VIEJO	C				5,571,025.08		5,571,025.08										5,571,025.08		5,571,025.08			M2 PERSONAS	739.50 54						
2026/F3-09-URB-016-PR	OP-MUN-F3-09-URB-016/2026 12/06/2026	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR EL CIRUELAR	C				6,446,453.28		6,446,453.28										6,446,453.28		6,446,453.28			M2 PERSONAS	614.40 107						
SUMA DE LA HOJA								36,776,985.62		36,776,985.62				4,365,243.71		4,365,243.71				32,411,741.91		32,411,741.91										
SUBTOTAL								143,884,067.27		143,884,067.27				64,267,848.58		64,267,848.58				79,616,218.69		79,616,218.69										
TOTAL								143,884,067.27		143,884,067.27				64,267,848.58		64,267,848.58				79,616,218.69		79,616,218.69										

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2026



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF
DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
PROGRAMA: URB.- URBANIZACION
FECHA DE ELABORACION 07 DE JULIO DEL 2026
NUM. DE HOJA 4 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	DEL PROYECTO	FIS.	FIN.		
2026/F3-09-URB-017-PR	OP-MUN-F3-09-URB-017/2026 12/06/2026	"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MPIO. DE EL NAYAR NAYARIT"	DEL NAYAR EL NARANJITO DE COPAL	C				7,724,777.14		7,724,777.14							7,724,777.14		7,724,777.14				M2 PERSONAS	2,433.44 520								
2026/F3-09-URB-020-PR	OP-MUN-F3-09-URB-020/2026 22/06/2026	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.	DEL NAYAR LOS MANGUITOS	C				6,405,490.27		6,405,490.27							6,405,490.27		6,405,490.27				M2 PERSONAS	738.50 173								
2026/F3-09-URB-021-PR	OP-MUN-F3-09-URB-021/2026 22/06/2026	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DEL EL NARANJO, MUNICIPIO DEL NAYAR,	DEL NAYAR EL NARANJO	C				6,783,649.63		6,783,649.63							6,783,649.63		6,783,649.63				M2 PERSONAS	618 131								
2026/F3-09-URB-022-PR	OP-MUN-F3-09-URB-022/2026 22/06/2026	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR.	DEL NAYAR EL SAUCITO	C				6,494,187.06		6,494,187.06							6,494,187.06		6,494,187.06				M2 PERSONAS	739.50 97								
SUMA DE LA HOJA																																
SUBTOTAL								171,292,171.37		171,292,171.37				64,267,848.58		64,267,848.58			107,024,322.79		107,024,322.79											
TOTAL								171,292,171.37		171,292,171.37				64,267,848.58		64,267,848.58			107,024,322.79		107,024,322.79											

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR , NAYARIT

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2026



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: APO: AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 07 DE JULIO DEL 2026

NUM. DE HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC. DEL PROYECTO	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.		FIS.	FIN.	
2026-NAYAR-F3- APO-009	OP-MUN-F3-09-APO- 009/2026 08/05/2026	"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR LA TRAVESIA	C	02/06/2026			6,953,888.01		6,953,888.01				3,476,304.67		3,476,304.67				3,477,583.34		3,477,583.34			METRO LINEAL PERSONAS	3,000.00 81		35%	50%		
2026-NAYAR-F3- APO-010	OP-MUN-F3-09-APO- 010/2026 08/05/2026	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR SAN RAFAEL EL ALTO	C	02/06/2026			7,760,950.36		7,760,950.36				3,878,139.09		3,878,139.09				3,882,811.27		3,882,811.27			METRO LINEAL PERSONAS	3,655.86 389		95%	50%		
2026-NAYAR-F3- APO-011	OP-MUN-F3-09-APO- 011/2026 04/06/2026	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR LOS PAREJOS	C				3,272,929.53		3,272,929.53										3,272,929.53		3,272,929.53			METRO LINEAL PERSONAS	1,004.80 40					
2026-NAYAR-F3- APO-012	OP-MUN-F3-09-APO- 012/2026 04/06/2026	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT"	DEL NAYAR LAS CUEVAS	C				11,522,136.71		11,522,136.71										11,522,136.71		11,522,136.71			METRO LINEAL PERSONAS	5,900.00 79					
2026-NAYAR-F3- APO-018	OP-MUN-F3-09-APO- 018/2026 12/06/2026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR PUEBLO NUEVO EL ALTO	C				8,137,270.59		8,137,270.59										8,137,270.59		8,137,270.59			METRO LINEAL PERSONAS	2,841.78 156					
2026-NAYAR-F3- APO-019	OP-MUN-F3-09-APO- 019/2026 22/06/2026	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JAZMIN DEL COQUITO MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	DEL NAYAR JAZMIN DEL COQUITO	C				13,507,195.82		13,507,195.82										13,507,195.82		13,507,195.82			METRO LINEAL PERSONAS	8,405.38 544					
SUMA DE LA HOJA								51,154,371.02		51,154,371.02				7,354,443.76		7,354,443.76				43,799,927.26		43,799,927.26									
SUBTOTAL								51,154,371.02		51,154,371.02				7,354,443.76		7,354,443.76				43,799,927.26		43,799,927.26									
TOTAL								51,154,371.02		51,154,371.02				7,354,443.76		7,354,443.76				43,799,927.26		43,799,927.26									

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR