



H. XVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
AVANCE DE OBRA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN	MONTO VIGENTE	MONTO ORIGINAL	MONTO MODIFICADO	IMPORTE AVANCE	% AVANCE FINANCIERO
NAVAR-FIII-IBE-017B/2022-IR	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UNIDADES EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	2,033,173.00	1,016,586.50	1,016,586.50		1,016,586.50	100.00%
NAVAR-FIII-IBE-017C/2022-IR	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CUATRO UNIDADES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CEBOLLITAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	EL CARRIZO	1,016,586.50	1,016,586.50		1,016,586.50	100.00%
NAVAR-FIII-IBE-018A/2022-IR	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	GUASIMA DE METATE	2,240,297.50	2,240,297.50		2,240,297.50	100.00%
NAVAR-FIII-IBE-018B/2022-IR	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UNIDADES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	GUASIMA DE METATE	1,154,931.25	1,154,931.25		1,154,931.25	100.00%
NAVAR-FIII-IND-027B/2022-IR	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION CAMINO EN LOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE ACOFRADIA DE PERICOS, EL ROBLE A NARANJITO, EL ENTRONQUE CARRETERA A RUIZ ZACATECAS A LA LOCALIDAD DE LOS SABIÑOS, JESUS MARIA A ZOOQUIPAN, TESCALAME A ZOOQUIPAN, ZOOQUIPAN A HUAYNAMOTA,	RAMO 33 FONDO III		6,489,417.59	6,489,417.59		6,489,417.59	100.00%
NAVAR-FIII-URB-001/2022-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO EMBARCADERO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	EMBARCADERO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL	5,328,355.40	5,328,355.40		5,328,355.40	100.00%
NAVAR-FIII-URB-002/2022-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO NARANJITO DE COPAL -HIGUERA GORDA, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA	7,570,455.34	8,750,572.47	- 1,180,117.13	7,570,455.34	100.00%
NAVAR-FIII-URB-003/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	SANTA TERESA	2,695,393.63	2,695,393.63		2,695,393.63	100.00%
NAVAR-FIII-URB-004/2022-IR	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	MESA DEL NAYAR	3,199,507.75	3,199,507.75		3,199,507.75	100.00%
NAVAR-FIII-URB-005/2022-IR	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA, EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JAZMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	JAZMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES	12,306,623.94	11,585,598.37	721,025.57	12,306,623.92	100.00%
NAVAR-FIII-URB-006/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA - SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT	RAMO 33 FONDO III	HIGUERA GORDA - SAN PABLO	5,075,100.57	5,075,100.57		5,075,100.57	100.00%
NAVAR-FIII-URB-007/2022-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN PABLO - LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	SAN PABLO - LAS HIGUERAS	10,770,330.87	9,590,213.74	1,180,117.13	10,770,330.87	100.00%
NAVAR-FIII-URB-008/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	LAS HIGUERAS - LAS PALMAS	5,450,510.63	5,450,510.63		5,450,510.63	100.00%
NAVAR-FIII-URB-011A/2022-IR	CONSTRUYCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR	RAMO 33 FONDO III	RANCHO VIEJO	7,014,492.59	5,978,505.00	1,035,987.59	7,014,492.59	100.00%