



H. XVIII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYARIT, NAYARIT.  
2021 - 2024

**MUNICIPIO DEL NAYARIT, NAYARIT**  
AVANCE DE OBRA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN	MONTO VIGENTE	MONTO ORIGINAL	MONTO MODIFICADO	IMPORTE AVANCE	% AVANCE FINANCIERO
NAVARR-FIII-URB-0338B/2022-IR	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO EN	RAMO 33 FONDO III		5,521,482.20	5,521,482.20		5,521,482.20	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0344A/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO ENTRONQUE CAMIN.	RAMO 33 FONDO III		2,573,187.79	2,573,187.79		2,573,187.79	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0344B/2022-IR	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO ENTRONQ.	RAMO 33 FONDO III		4,998,514.24	4,998,514.24		4,998,514.24	100.00%
NAVARR-FIII-URB-035A/2022-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMINO EL LAUREL - PIEDRA BOLA, MUNICIPIO DEL NAYAR.	RAMO 33 FONDO III		1,006,511.00	1,006,511.00		1,006,511.00	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0358B/2022-IR	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO EL LAUREL.	RAMO 33 FONDO III		2,838,294.60	2,838,294.60		2,838,294.60	100.00%
NAVARR-FIII-URB-036A/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO BOLA-DOLORES, MUNIC.	RAMO 33 FONDO III		2,400,876.74	2,400,876.74		2,400,876.74	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0368B/2022-IR	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO PIEDRA BO.	RAMO 33 FONDO III		9,224,273.46	9,224,273.46		9,224,273.46	100.00%
NAVARR-FIII-URB-038A/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO ENTRA MOJA	RAMO 33 FONDO III		2,343,590.58	2,343,590.58		1,674,295.87	71.44%
NAVARR-FIII-URB-0388B/2022-IR	CONSTRUCCION DE OBRAS DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN.	RAMO 33 FONDO III		9,276,330.12	9,276,330.12		9,276,330.12	100.00%
NAVARR-FIII-URB-040/2022-IR	CONTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO LOS CUERVITO.	RAMO 33 FONDO III		11,620,202.29	11,620,202.29		11,620,202.29	100.00%
NAVARR-FIII-URB-045A/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO TEPETATES A ENCINOS	RAMO 33 FONDO III		2,559,225.07	2,559,225.07		2,559,225.07	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0458B/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE ENGINOS SAN RAFAEL, MUN.	RAMO 33 FONDO III		3,780,265.57	3,780,265.57		3,780,265.57	100.00%
NAVARR-FIII-URB-048/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DOLORES- LOS PINOS, M.	RAMO 33 FONDO III		14,095,802.77	11,498,441.20	2,597,361.57	11,498,441.20	81.57%
NAVARR-FIII-URB-051A/2022-IR	REHABILITACIONE DE CAMINO SAN RAFAEL- LOS LLANITOS, MUNIC.	RAMO 33 FONDO III		3,758,405.67	3,758,405.67		3,758,405.67	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0518B/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO LLANITOS- PICO DE AGUIL, MUNIC.	RAMO 33 FONDO III		4,831,782.60	4,831,782.60		4,831,782.60	100.00%
NAVARR-FIII-URB-052A/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTORQUE CRUCERO ENGINO	RAMO 33 FONDO III		2,901,985.22	2,901,985.22		2,901,985.22	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0528B/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO PICO DEL AGUILA- LAS GUACA.	RAMO 33 FONDO III		3,718,026.20	3,718,026.20		3,718,026.20	100.00%
NAVARR-FIII-URB-052C/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTORQUE CRUCERO ENGINO.	RAMO 33 FONDO III		1,187,940.46	1,187,940.46		1,187,940.46	100.00%
NAVARR-FIII-URB-053A/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES- EL POTREZUELO,	RAMO 33 FONDO III		1,042,986.76	1,042,986.76		1,042,986.76	100.00%
NAVARR-FIII-URB-0538B/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE EL PORTEZUELO- OJO DE A.	RAMO 33 FONDO III		293,080.08	293,080.08		293,080.08	100.00%
NAVARR-FIII-URB-053C/2022-IR	REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA- EL ROBLITO	RAMO 33 FONDO III		310,170.82	310,170.82		310,170.82	100.00%
NAVARR-FIII-URB-053D/2022-IR	REHABILITACION DEL CAMINO DEL ROBLITO- LAS TORTUGAS.	RAMO 33 FONDO III		375,633.33	375,633.33		375,633.33	100.00%