



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN TRIMESTRAL
CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS- FORTAMUN

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

NUM. DE HOJA 1 DE 3

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						
		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	
SC.- AGUA POTABLE		1,094,745		1,094,745				1,094,745		1,094,745										
SE.- URBANIZACION		11,759,739		11,759,739				9,125,354		9,125,354				2,634,385		2,634,385				
SUMA DE LA HOJA		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				
SUBTOTAL		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				
TOTAL		12,854,484		12,854,484				10,220,099		10,220,099				2,634,385		2,634,385				


C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2021

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA DE ELABORACION 15 DE ENERO DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

PROGRAMA: SE.- URBANIZACION

NUM. DE HOJA 3 DE 3

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIENEF. OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.			
2021/MF4-09-URB-001-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-01/2021 09-mar-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CRUCERO DE LA VENTANILLA A LA LOCALIDAD DE EL AIRE, MUNICIPIO DEL NAYAR	EL AIRE	C	17/05/21	15/07/21		169,281		169,281					169,281		169,281								M3 PERSONA	1632.86 57	1632.86 57	100%	100%					
2021/MF4-09-URB-002-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-01/2021-R 19-mar-2021	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMORA A CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR	CUERVITOS	C	17/05/21	15/07/21		2,537,393		2,537,393					2,537,393		2,537,393								M3 PERSONA	22986.63 576	22986.63 576	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-005-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-05/2021 17-mar-2021	CONSTRUCCION DE JUZGADO CIVICO EN LA CARCEL DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	04/09/21	01/12/21		4,126,966		4,126,966					1,492,581		1,492,581	2,634,385							M2 PERSONA	261.72 3695	261.72 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-006-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-05/2021-R 20-ago-2021	REHABILITACION GENERAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AUDITORIO ANEXO, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR	JESUS MARIA	C	08/12/21	30/12/21		1,334,853		1,334,853					1,334,853		1,334,853								M2 PERSONA	3165.81 3695	3165.81 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-007-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-007/2021 23-mar-2021	ADECUACION DE OFICINA AUXILIARES	JESUS MARIA	C	08/12/21	30/12/21		291,246		291,246					291,246		291,246								M2 PERSONA	137.40 3695	137.40 3695	100%	100%					
2021/MF3-09-URB-008-ZI	OP-MUN-F4-09-URB-008/2021 23-mar-2021	REHABILITACION DEL CAMINO LOCALIDAD MESA DEL NAYAR A LAS MINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR	LAS MINAS	C	08/12/21	31/12/21		3,300,000		3,300,000					3,300,000		3,300,000								M3 PERSONA	8625 154	8625 154	100%	100%					
SUMA DE LA HOJA								11,759,739		11,759,739					9,125,354		9,125,354			2,634,385		2,634,385												
SUBTOTAL								11,759,739		11,759,739					9,125,354		9,125,354			2,634,385		2,634,385												
TOTAL								12,854,484		12,854,484					10,220,099		10,220,099			2,634,385		2,634,385												

C. Eugenio Alvarez Gomez
C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

